



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 23
 PERIODO: DEL 6 DE ABRIL DE 2020
 AL 5 DE MAYO DE 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 899,566.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-001
 FECHA: 5 DE MAYO DE 2020




OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES LAGUNILLA E INDUSTRIAL
 UBICACIÓN: IGNACIO ZARAGOZA (ESTACIÓN FRÍO).
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO: FISCAL 2020.


CARÁTULA DE ESTIMACIÓN


CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LAGUNILLA E INDUSTRIAL EN IGNACIO ZARAGOZA (ESTACIÓN FRÍO), MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.	1	LOTE	\$ 899,566.00	\$ 899,566.00	
		TOTAL FINIQUITO ESTIMACION			\$ 899,566.00	
						ESTIMACIÓN \$775,487.93
						IVA 16% \$124,078.07
						SUBTOTAL \$899,566.00
						DEDUCCIONES:
						AMORT. DE ANTICIPO \$0.00
						TOTAL \$0.00
						SUBTOTAL \$0.00
						IVA 16% \$0.00
						TOTAL \$0.00

ANTICIPO OTORGADO:	\$ 269,869.80
AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 269,869.80
AMORTIZADO EN ESTA EST.:	\$ -
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:	
ESTIMADO A LA FECHA:	\$ 899,566.00
ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00
SALDO POR ESTIMAR	\$ -


 ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA.
 SUPERVISOR DE OBRA


 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS.
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL





 ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
 CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HASTA EL 23		OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES LAGUNILLA E INDUSTRIAL
	PERIODO:	DEL	6 DE ABRIL DE 2020		UBICACIÓN:	IGNACIO ZARAGOZA (ESTACIÓN FRÍO).
		AL	5 DE MAYO DE 2020		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO:	\$	899,566.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-001			EJERCICIO:	FISCAL 2020.
FECHA:	5 DE MAYO DE 2020					

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	11.00	11.00	-	11.00	11,980.00	-	131,780.00
04-ELECT-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	11,980.00	-	11,980.00
04-ELECT-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400 PARA RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	7,160.00	-	7,160.00
04-ELECT-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	4,981.00	-	9,962.00
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	5.00	5.00	-	5.00	263.00	-	1,315.00
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	9.00	9.00	-	9.00	2,071.00	-	18,639.00
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	11.00	11.00	-	11.00	2,206.00	-	24,266.00
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	328.00	-	1,968.00
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	8.00	8.00	-	8.00	1,017.00	-	8,136.00
04-ELECT-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H-1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	632.00	-	632.00

SUMA HOJA No. 1 - 215,838.00

 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA. SUPERVISOR DE OBRA	 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECAÑAS. DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ. CONTRATISTA
---	---	---



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 3 DE 23
 PERIODO: DEL 6 DE ABRIL DE 2020
 AL 5 DE MAYO DE 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 899,566.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-001
 FECHA: 5 DE MAYO DE 2020



OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES LAGUNILLA E INDUSTRIAL
 UBICACIÓN: IGNACIO ZARAGOZA (ESTACIÓN FRÍO).
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
 EJERCICIO: FISCAL 2020.

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQ.16X76; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	11.00	11.00	-	11.00	122.00	-	1,342.00
04-ELECT-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA DR 16X356; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	8.00	8.00	-	8.00	288.00	-	2,304.00
04-ELECT-015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	153.00	-	918.00
04-ELECT-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	148.00	-	296.00
04-ELECT-017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA REMATE RAL-8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	452.00	-	1,808.00
04-ELECT-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS II-35 KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	1,018.00	-	4,072.00
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	22.00	22.00	-	22.00	725.00	-	15,950.00
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	22.00	22.00	-	22.00	296.00	-	6,512.00
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	88.00	88.00	-	88.00	122.00	-	10,736.00
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	48.00	48.00	-	48.00	336.00	-	16,128.00
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	10.00	10.00	-	10.00	667.00	-	6,670.00
04-ELECT-024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	389.00	-	778.00
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	768.00	-	3,072.00
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	10.00	10.00	-	10.00	529.00	-	5,290.00

SUMA HOJA No. 2

75,876.00

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA