



Usr: marfel13
Rep: rptCedulaObraEnProceso

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
09:02 a. m.

SUJETO: MUNICIPIO DE SOMBRERETE
CLAVE: ZAC
TITULAR: ADRIAN LLAMAS
PERIODO/EJERCICIO: 2021
TRIMESTRE: 4

| CUENTA AL 5° NIVEL | TIPO DE BIEN | F. DE FIN | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | NOMBRE | LOCALIDAD | No. DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES | IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2021 O SALDO 2020 | IMPORTE COMPROMETIDO 2021 O SALDO POR EJERCER(1) | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | IMPORTE DEL ANTICIPO (2) | AMORTIZACIÓN (3) | IMPORTE POR AMORTIZAR | | | SALDO A EJERCER | | | TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--|----------------------------|----------------------|---|---|--|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|--------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | (4) 4=2-3 | (6) 6=1-D | 1° MES (A) | 2° MES (A) | 3° MES (A) | | |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 401002 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN NIÑO ARTILLERO | NIÑO ARTILLERO | | \$291,873.38 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ | \$87,562.01 | \$87,562.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 401003 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO INDEPENDENCIA | EJIDO INDEPENDENCIA | | \$458,864.69 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ | \$137,659.42 | \$137,659.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 401004 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No.2 EN PROAÑO | PROAÑO | | \$706,655.72 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ | \$211,996.72 | \$211,996.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 401005 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN PLAN DE GUADALUPE | PLAN DE GUADALUPE | | \$488,428.60 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ | \$146,528.58 | \$146,528.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 401006 | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO | JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO | | \$128,320.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ | \$38,496.00 | \$38,496.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 401007 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO ZARAGOZA | EJIDO ZARAGOZA | | \$1,733,826.05 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | ARTURO GUTIERREZ SILVA | \$520,147.82 | \$520,147.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usr: marfel13
Rep: rptCedulaObraEnProceso

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
09:02 a. m.

| CUENTA AL 5° NIVEL | TIPO DE BIEN | F. DE FIN | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | NOMBRE | LOCALIDAD | No. DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES | IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2021 O SALDO 2020 | IMPORTE COMPROMETIDO 2021 O SALDO POR EJERCER(1) | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | IMPORTE DEL ANTICIPO (2) | AMORTIZACIÓN (3) | IMPORTE POR AMORTIZAR | | | SALDO A EJERCER (6) | TOTAL PAGADO (D) | | | |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|---|----------------------------------|----------------------|---|---|--|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------|--------|--------|---------------------|------------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | (4) | (5) | (6) | | 1° MES (A) | 2° MES (A) | 3° MES (A) | D= A+B+C |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 401008 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN VILLA INSURGENTES | VILLA INSURGENTES | | \$186,386.62 | | \$0.00 | Adjudicación Directa | EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ | \$55,915.99 | \$55,915.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 401009 | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN JOSE MARIA MORELOS | JOSE MARIA MORELOS | | \$161,193.10 | | \$0.00 | Adjudicación Directa | EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ | \$48,357.93 | \$48,357.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 401010 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES NOPALITO, CALDO GORDO, SOMBRERETE, ZAC. | CALDO GORDO, SOMBRERETE, ZAC. | | \$249,064.53 | | \$0.00 | Adjudicación Directa | JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS | \$74,719.36 | \$74,719.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 401011 | EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO NO. 1 PARA POZO DE AGUA POTABLE EN PROAÑO | PROAÑO | | \$258,764.00 | | \$0.00 | Adjudicación Directa | EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ | \$77,629.20 | \$77,629.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 401012 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO) | IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO) | | \$198,154.12 | | \$0.00 | Adjudicación Directa | EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ | \$59,446.24 | \$59,446.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 401013 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN DOROTEO ARANGO | DOROTEO ARANGO | | \$120,490.00 | | \$0.00 | Adjudicación Directa | EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ | \$36,147.00 | \$36,147.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 401014 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN RANCHO NUEVO DEL CARMEN | RANCHO NUEVO DEL CARMEN | | \$0.00 | | \$197,900.00 | Adjudicación Directa | CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V. | \$59,369.99 | \$59,369.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$197,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$197,900.00 |



Usr: marfel13
Rep: rptCedulaObraEnProceso

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
09:02 a. m.

| CUENTA AL 5° NIVEL | TIPO DE BIEN | F. DE FIN | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | NOMBRE | LOCALIDAD | No. DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES | IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2021 O SALDO 2020 | IMPORTE COMPROMETIDO 2021 O SALDO POR EJERCER(1) | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | IMPORTE DEL ANTICIPO (2) | AMORTIZACIÓN (3) | IMPORTE POR AMORTIZAR | SALDO A EJERCER | | | | TOTAL PAGADO (D) |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--|--------------------|----------------------|---|---|--|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | (4) | (6) | 1° MES (A) | 2° MES (A) | 3° MES (A) | D= A+B+C |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 401015 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES SAUCITO Y LA SOLEDAD EN MAGICO SOMBRERETE EN CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | | \$0.00 | | \$868,957.67 | Adjudicación Dire | ARMANDO RAMIREZ VILLAGRANA | \$260,687.30 | \$260,687.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$868,957.67 | \$868,957.67 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 402001 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EN COLONIA SOMBRERETILLO | CABECERA MUNICIPAL | | \$259,349.15 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA | \$77,804.75 | \$77,804.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 402002 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DESERTICA Y ASTRO EN BARRIO EL PEÑASCO EN CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | | \$265,355.50 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | SAMANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | \$79,606.65 | \$79,606.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 402003 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COLONIA LOMA COLORADA EN CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | | \$214,761.30 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | DANIEL MANCILLAS DOZAL | \$64,428.40 | \$64,428.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 402004 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CVARIAS CALLES EN SAN JOSE DE FELIX | SAN JOSE DE FELIX | | \$1,630,697.84 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA SA DE CV | \$489,209.35 | \$489,209.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 402005 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LAS PLAYAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | | \$0.00 | | \$295,417.80 | Adjudicación Dire | JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS | \$88,625.34 | \$88,625.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$256,277.80 | \$39,140.00 | \$295,417.80 |



Usr: marfel13
Rep: rptCedulaObraEnProceso

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
09:02 a. m.

| CUENTA AL 5° NIVEL | TIPO DE BIEN | F. DE FIN | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | NOMBRE | LOCALIDAD | No. DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES | IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2021 O SALDO 2020 | IMPORTE COMPROMETIDO 2021 O SALDO POR EJERCER(1) | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | IMPORTE DEL ANTICIPO (2) | AMORTIZACIÓN (3) | IMPORTE POR AMORTIZAR | SALDO A EJERCER | | | | TOTAL PAGADO (D) |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--|---|----------------------|---|---|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | (4) | (6) | 1° MES (A) | 2° MES (A) | 3° MES (A) | D= A+B+C |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 402006 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA | COLONIA GONZALEZ ORTEGA | | \$0.00 | | \$124,282.00 | Adjudicación Dire | JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS | \$37,284.60 | \$37,284.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,282.00 | \$124,282.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 402007 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BATALLA DE PUEBLA EN LA COLONIA AMPL. LOPEZ MATEOS EN CABECERA MUNICIPAL | | | \$0.00 | | \$170,000.00 | Adjudicación Dire | JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA | \$51,000.00 | \$51,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,000.00 | \$170,000.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 404001 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN NIÑO ARTILLERO | NIÑO ARTILLERO | | \$872,903.74 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA | \$261,871.12 | \$261,871.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 404002 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE REFUGIO DE LOS POZOS | REFUGIO DE LOS POZOS | | \$234,000.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | KEVIN JESUS IBARRA SERRANO | \$70,200.00 | \$70,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 404003 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN SAN ANTONIO DEL CERRITO | SAN ANTONIO DEL CERRITO | | \$1,438,559.85 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | JUAN MANCILLAS HAROS | \$431,567.95 | \$431,567.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 404004 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GORRION EN COLONIA DEL VALLE EN CABECERA MPAL. | CALLE GORRION EN COLONIA DEL VALLE EN CABECERA MPAL | | \$572,219.10 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | DANIEL MANCILLAS DOZAL | \$171,665.73 | \$171,665.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usr: marfel13
Rep: rptCedulaObraEnProceso

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
09:02 a. m.

| CUENTA AL 5° NIVEL | TIPO DE BIEN | F. DE FIN | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | NOMBRE | LOCALIDAD | No. DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES | IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2021 O SALDO 2020 | IMPORTE COMPROMETIDO 2021 O SALDO POR EJERCER(1) | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | IMPORTE DEL ANTICIPO (2) | AMORTIZACIÓN (3) | IMPORTE POR AMORTIZAR | | | SALDO A EJERCER (6) | TOTAL PAGADO (D) | | | | |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--|-------------------------|----------------------|---|---|--|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------|--------|--------|---------------------|------------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | (4) | (5) | (6) | | 1° MES (A) | 2° MES (A) | 3° MES (A) | D= A+B+C | |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 404012 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA | COLONIA GONZALEZ ORTEGA | | \$0.00 | | \$1,336,791.34 | Adjudicaci | JUAN MANCILLAS HAROS | \$401,037.40 | \$401,037.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,336,791... | \$1,336,791.34 | |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 404013 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN COLONIA SOMBRERETILLO (TERCERA ETAPA) | CABECERA MUNICIPAL | | \$0.00 | | \$1,545,515.88 | Adjudicaci | INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA SA DE CV | \$463,654.76 | \$68,234.59 | \$395,420.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,545,515... | \$1,545,515.88 | |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 404014 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COBALTO EN COLONIA LOMAS DEL CONSUELO EN CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | | \$0.00 | | \$356,335.04 | Adjudicaci | DANIEL MANCILLAS DOZAL | \$106,900.51 | \$106,900.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$356,335.04 | \$356,335.04 | |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 404015 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN COLONIA LOMA COLORADA EN CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | | \$0.00 | | \$635,860.98 | Adjudicaci | GABRIEL HIDALGO SILVA | \$190,758.29 | \$0.00 | \$190,758.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$635,860.98 | \$635,860.98 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 404016 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EJERCITO MEXICANO EN COLONIA LOPEZ MATEOS (SEGUNDA ETAPA) EN CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | | \$0.00 | | \$923,683.99 | Adjudicaci | JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE | \$277,105.20 | \$277,105.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$923,683.99 | \$923,683.99 | |



Usr: marfel13
Rep: rptCedulaObraEnProceso

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
09:02 a. m.

| CUENTA AL 5° NIVEL | TIPO DE BIEN | F. DE FIN | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | NOMBRE | LOCALIDAD | No. DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES | IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2021 O SALDO 2020 | IMPORTE COMPROMETIDO 2021 O SALDO POR EJERCER(1) | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | IMPORTE DEL ANTICIPO (2) | AMORTIZACIÓN (3) | IMPORTE POR AMORTIZAR | SALDO A EJERCER | 1° MES (A) | 2° MES (A) | 3° MES (A) | TOTAL PAGADO (D) |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|---|---|----------------------|---|---|--|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | (4) | (6) | | | | D= A+B+C |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 404017 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA COLORADA EN COLONIA SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | | \$0.00 | | \$917,142.40 | Adjudicación Dire | CONSTRUCTOR A VVY SA DE CV | \$275,142.72 | \$0.00 | \$275,142.72 | \$917,142.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 405001 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DIESISEIS DE NOVIEMBRE EN AGUA ZARCA | AGUA ZARCA | | \$951,971.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | VICTOR CRUZ CRUZ | \$285,591.30 | \$0.00 | \$285,591.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 405002 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA | AGUA ZARCA | | \$348,124.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | VICTOR CRUZ CRUZ | \$104,437.20 | \$0.00 | \$104,437.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 405003 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES CORREGIDORA, FCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADOR EN ESTANCIA DE GUADALUPE | ESTANCIA DE GUADALUPE | | \$1,583,038.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V. | \$474,911.40 | \$474,911.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 405004 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN COLONIA SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL | COLONIA SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL | | \$154,084.59 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | KEVIN JESUS IBARRA SERRANO | \$46,225.39 | \$46,225.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 405005 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LO DE MENA | LO DE MENA | | \$342,175.68 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | KEVIN JESUS IBARRA SERRANO | \$102,652.69 | \$102,652.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 405006 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CARRETERA PANAMERICAN KM 158+400 EN SOMBRERETE | SOMBRERETE | | \$290,677.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | VICTOR CRUZ CRUZ | \$87,203.10 | \$0.00 | \$87,203.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 405007 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN EL ALAMO | EL ALAMO | | \$559,242.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ | \$0.00 | \$167,772.60 | -\$167,772.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usr: marfel13
Rep: rptCedulaObraEnProceso

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
09:02 a. m.

| CUENTA AL 5° NIVEL | TIPO DE BIEN | F. DE FIN | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | NOMBRE | LOCALIDAD | No. DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES | IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2021 O SALDO 2020 | IMPORTE COMPROMETIDO 2021 O SALDO POR EJERCER(1) | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | IMPORTE DEL ANTICIPO (2) | AMORTIZACIÓN (3) | IMPORTE POR AMORTIZAR | SALDO A EJERCER | 1° MES | 2° MES | 3° MES | TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--|-------------------------|----------------------|---|---|--|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | (4) | (6) | | | | |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 405008 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN EL PEÑASCO EN CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | | \$621,777.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV | \$186,533.10 | \$186,533.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 405009 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON EN EJIDO INDEPENDENCIA | EJIDO INDEPENDENCIA | | \$145,945.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V. | \$43,783.50 | \$0.00 | \$43,783.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 405010 | AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE MARTINEZ EN COLONIA LOMA COLORADA EN CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | | \$0.00 | | \$265,295.00 | Adjudicación Dire | CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V. | \$79,588.50 | \$79,588.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$265,295.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$265,295.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 405011 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES ENCINO Y BUGAMBILIAS, EN COLONIA SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | | \$0.00 | | \$675,114.00 | Adjudicación Dire | VICTOR CRUZ CRUZ | \$202,534.20 | \$0.00 | \$202,534.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$513,149.00 | \$161,965.00 | \$675,114.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 405012 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ACCESO PRINCIPAL EN COLONIA ORION | COLONIA ORION | | \$0.00 | | \$327,512.00 | Adjudicación Dire | REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV | \$98,253.60 | \$98,253.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$327,512.00 | \$0.00 | \$327,512.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 405013 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN RANCHO NUEVO DEL CARMEN | RANCHO NUEVO DEL CARMEN | | \$0.00 | | \$374,263.00 | Adjudicación Dire | CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V. | \$112,278.89 | \$112,278.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$374,263.00 | \$374,263.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 405014 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | | \$0.00 | | \$86,577.57 | Adjudicación Dire | VICTOR CRUZ CRUZ | \$25,973.30 | \$25,973.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$86,577.57 | \$86,577.57 |



Usr: marfel13
Rep: rptCedulaObraEnProceso

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
09:02 a. m.

| CUENTA AL 5° NIVEL | TIPO DE BIEN | F. DE FIN | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | NOMBRE | LOCALIDAD | No. DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES | IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2021 O SALDO 2020 | IMPORTE COMPROMETIDO 2021 O SALDO POR EJERCER(1) | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | IMPORTE DEL ANTICIPO (2) | AMORTIZACIÓN (3) | IMPORTE POR AMORTIZAR | | SALDO A EJERCER | | | TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|---|---|--|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | (4) 4=2-3 | (6) 6=1-D | 1° MES (A) | 2° MES (A) | 3° MES (A) | |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 404006 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN COLONIA SOMBRERETILLO (SEGUNDA ETAPA) | CABECERA MUNICIPAL | | \$3,777,575.48 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA | \$1,133,272.64 | \$1,133,272.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 404007 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ | BENITO JUAREZ | | \$321,470.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | VICTOR CRUZ CRUZ | \$96,441.00 | \$96,441.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 404008 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES JOEL OCHOA Y EMILIANO ZAPATA EN BARRIO EL PEÑASCO | SOMBRERETE ZACATECAS | | \$1,199,808.60 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA SA DE CV | \$359,942.58 | \$359,942.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 404009 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PATRIOTISMO EN COLONIA AMPLIACION LOPEZ MATEOS | CABECERA MUNICIPAL | | \$893,633.80 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | JUAN MANCILLAS HAROS | \$268,090.14 | \$11,813.10 | \$256,277.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 25 | | 404010 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA DEL ARROYO PONIENTE EN FRACCIONAMIENTO LA CANTERA | CABECERA MUNICIPAL | | \$799,129.60 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS | \$239,739.88 | \$76,635.92 | \$163,103.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 16 | | B04004 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROFESORES EN CHARCO BLANCO | CHARCO BLANCO | | \$1,100,000.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | ANA MARIA DELGADO AGUILAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usr: marfel13
Rep: rptCedulaObraEnProceso

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
09:02 a. m.

| CUENTA AL 5° NIVEL | TIPO DE BIEN | F. DE FIN | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | NOMBRE | LOCALIDAD | No. DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES | IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2021 O SALDO 2020 | IMPORTE COMPROMETIDO 2021 O SALDO POR EJERCER(1) | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | IMPORTE DEL ANTICIPO (2) | AMORTIZACIÓN (3) | IMPORTE POR AMORTIZAR | | | SALDO A EJERCER (6) | TOTAL PAGADO (D) | | | |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--|-------------------------------|----------------------|---|---|--|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------|--------|--------------|---------------------|------------------|--------------|------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | (4) | (5) | (6) | | 1° MES (A) | 2° MES (A) | 3° MES (A) | D= A+B+C |
| 1235-4 | 1 | 16 | | B04005 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE DE FELIX | SAN JOSE DE FELIX | | \$770,000.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | GABRIEL HIDALGO SILVA | \$231,000.00 | \$231,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 17 | | B12001 | REHABILITACION DE CAMINO EN ACCESO MAGICO SOMBRERETE EN CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | | \$1,399,778.32 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V. | \$419,933.50 | \$419,933.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-4 | 1 | 17 | | B12002 | CONSTRUCCION DE CERCO EN ACCESO AL FRACCIONAMIENTO MAGICO SOMBRERETE | SOMBRERETE, ZAC. | | \$255,901.80 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA SA DE CV | \$76,770.54 | \$76,770.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-5 | 1 | 25 | | 404005 | CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS A OJO DE AGUA | OJO DE AGUA EL CALABAZAL | | \$2,845,295.77 | | \$748,698.83 | Adjudicación Dire | JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA | \$1,078,198.38 | \$1,078,198.38 | \$0.00 | \$0.01 | \$583,866.08 | \$0.00 | \$164,832.74 | \$748,698.82 | | |
| 1236-1 | 2 | 11 | | B02001 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA Y VARIAS LOCALIDADES | CABECERA Y VARIAS LOCALIDADES | | \$1,636,000.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | SAMANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | \$490,800.00 | \$490,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1236-1 | 2 | 25 | | 408001 | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN COLONIA DOS, TRES Y CUATRO DE MENONITAS | COLONIAS MENONITAS | | \$705,590.10 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | GABRIEL HIDALGO SILVA | \$211,677.03 | \$211,677.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1236-1 | 2 | 25 | | 408002 | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN J SANTOS BAÑUELOS VIEJO | J SANTOS BAÑUELOS VIEJO | | \$589,580.12 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | JESUS HERNANDEZ MARTINEZ | \$176,874.04 | \$176,874.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1236-1 | 2 | 25 | | 408003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA | COLONIA GONZALEZ ORTEGA | | \$319,200.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV | \$95,760.00 | \$95,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usr: marfel13
Rep: rptCedulaObraEnProceso

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
09:02 a. m.

| CUENTA AL 5° NIVEL | TIPO DE BIEN | F. DE FIN | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | NOMBRE | LOCALIDAD | No. DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES | IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2021 O SALDO 2020 | IMPORTE COMPROMETIDO 2021 O SALDO POR EJERCER(1) | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | IMPORTE DEL ANTICIPO (2) | AMORTIZACIÓN (3) | IMPORTE POR AMORTIZAR | SALDO A EJERCER | MENSUAL | | | TOTAL PAGADO (D) |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--|---|----------------------|---|---|--|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | (4) | (6) | 1° MES (A) | 2° MES (A) | 3° MES (A) | D= A+B+C |
| 1236-1 | 2 | 25 | | 408004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 CALENTADORES SOLARES EN CHARCO BLANCO | CHARCO BLANCO | | \$0.00 | | \$319,400.00 | Adjudicación Dire | JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA | \$95,820.00 | \$95,820.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$319,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$319,400.00 |
| 1236-1 | 2 | 25 | | 408005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 CALENTADORES SOLARES EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA | COLONIA GONZALEZ ORTEGA | | \$0.00 | | \$239,400.00 | Adjudicación Dire | GABRIEL HIDALGO SILVA | \$71,820.00 | \$71,820.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$239,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$239,400.00 |
| 1236-1 | 2 | 25 | | 408006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 CALENTADORES SOLARES EN COLONIA LA BLANCA EN CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | | \$0.00 | | \$95,850.00 | Adjudicación Dire | JESUS HERNANDEZ MARTINEZ | \$28,755.00 | \$28,755.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,850.00 | \$95,850.00 |
| 1236-1 | 2 | 25 | | 408007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 CALENTADORES SOLARES EN ALFREDO V. BONFIL | ALFREDO V. BONFIL | | \$0.00 | | \$94,800.00 | Adjudicación Dire | CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV | \$28,440.00 | \$28,440.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,800.00 | \$94,800.00 |
| 1236-1 | 2 | 25 | | 408008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 CALENTADORES SOLARES EN IGNACIO ALLENDE | IGNACIO ALLENDE | | \$0.00 | | \$79,800.00 | Adjudicación Dire | ARMANDO RAMIREZ VILLAGRANA | \$23,940.00 | \$23,940.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,800.00 | \$79,800.00 |
| 1236-1 | 2 | 25 | | 408009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 CALENTADORES SOLARES EN COL. IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS) | COL. IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS) | | \$0.00 | | \$95,400.00 | Adjudicación Dire | OBRAS Y SERVICIOS REAL LAGUNA SA DE CV | \$28,620.00 | \$28,620.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,400.00 | \$95,400.00 |
| 1236-1 | 2 | 25 | | 408010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 14 CALENTADORES SOLARES EN COLONIA HIDALGO | COLONIA HIDALGO | | \$0.00 | | \$111,860.00 | Adjudicación Dire | GABRIEL HIDALGO SILVA | \$33,558.00 | \$33,558.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$111,860.00 | \$111,860.00 |



Usr: marfel13
Rep: rptCedulaObraEnProceso

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
09:02 a. m.

| CUENTA AL 5° NIVEL | TIPO DE BIEN | F. DE FIN | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | NOMBRE | LOCALIDAD | No. DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES | IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2021 O SALDO 2020 | IMPORTE COMPROMETIDO 2021 O SALDO POR EJERCER(1) | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | IMPORTE DEL ANTICIPO (2) | AMORTIZACIÓN (3) | IMPORTE POR AMORTIZAR | SALDO A EJERCER | 1° MES (A) | 2° MES (A) | 3° MES (A) | TOTAL PAGADO (D) |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--|--|----------------------|---|---|--|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | (4) | (6) | | | | D= A+B+C |
| 1236-2 | 2 | 25 | | 411001 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | | \$0.00 | | \$863,026.00 | Adjudicación Dire | ARTURO GUTIERREZ SILVA | \$258,907.80 | \$198,707.49 | \$60,200.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$426,883.30 | \$436,142.70 | \$863,026.00 |
| 1236-2 | 2 | 25 | | 504001 | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS) | COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS) | | \$500,000.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | ARTURO GUTIERREZ SILVA | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1236-2 | 2 | 25 | | 504002 | CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CORRALES | CORRALES | | \$1,400,000.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | GABRIEL HIDALGO SILVA | \$420,000.00 | \$420,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1236-2 | 2 | 25 | | 504003 | CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN NIÑO ARTILLERO | NIÑO ARTILLERO | | \$1,400,000.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA | \$420,000.00 | \$420,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1236-2 | 2 | 25 | | 504004 | CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | | \$1,590,000.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | GABRIEL HIDALGO SILVA | \$477,000.00 | \$477,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1236-2 | 2 | 25 | | 504006 | CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN FELIPE ANGELES EL BARRANCO | FELIPE ANGELES EL BARRANCO | | \$1,330,000.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V. | \$399,000.00 | \$399,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1236-2 | 2 | 25 | | 504007 | CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA DE LA COLONIA HIDALGO | COLONIA HIDALGO | | \$1,530,000.00 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | LUCIA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA | \$459,000.00 | \$459,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1236-2 | 2 | 25 | | 404011 | REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | | \$847,825.52 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | ARTURO GUTIERREZ SILVA | \$254,347.66 | \$254,347.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usr: marfel13
Rep: rptCedulaObraEnProceso

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
09:02 a. m.

| CUENTA AL 5° NIVEL | TIPO DE BIEN | F. DE FIN | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | NOMBRE | LOCALIDAD | No. DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES | IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2021 O SALDO 2020 | IMPORTE COMPROMETIDO 2021 O SALDO POR EJERCER(1) | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | IMPORTE DEL ANTICIPO (2) | AMORTIZACIÓN (3) | IMPORTE POR AMORTIZAR | | SALDO A EJERCER | | | TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|---|--------------------|----------------------|---|---|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | (4) 4=2-3 | (6) 6=1-D | 1° MES (A) | 2° MES (A) | 3° MES (A) | |
| 1236-2 | 2 | 25 | | 407001 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN BENITO JUAREZ | BENITO JUAREZ | | \$1,433,819.85 | | \$0.00 | Adjudicación Dire | JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE | \$430,145.96 | \$430,145.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1236-2 | 2 | 25 | | 407002 | TERMINACION DE AULAS EN ESCUELA CBTIS NO. 104 EN BARRIO SAN PEDRO EN CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | | \$0.00 | | \$908,175.46 | Adjudicación Dire | CONSTRUCCION ES DIECO SA DE CV | \$272,452.64 | \$0.00 | \$272,452.64 | \$908,175.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1236-9 | 2 | 25 | | 504005 | CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EL MINERO DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | | \$1,177,899.90 | | \$322,100.10 | Adjudicación Dire | JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$322,100.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$322,100.10 |