

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **401 AGUA POTABLE 2022**
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE									0%	Administración directa
401002	401002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN JUAN DEL TERRERO	San Juan del Terrero	23.771149665066403 -103.65291635721353	\$144,053.66		\$144,053.66		\$144,053.66	100%	100%	Contrato
401003	401003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN FRANCISCO I. MADERO	Francisco I. Madero (Juanes)	23.783288010980527 -103.4806376695633	\$297,730.14		\$297,730.14		\$297,730.14	100%	100%	Contrato
401004	401004	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA GENERAL EN CORRALES	Corrales	23.22852982717285 -103.64441871643066	\$247,983.11		\$247,983.11		\$247,983.11	100%	100%	Contrato
401005	401005	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES RICARDO FLORES MAGON, VEINTICUATRO DE FEBRERO Y ZACATECAS EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA	Colonia González Ortega	23.958504369069416 -103.45454185134278	\$1,306,385.31		\$1,306,385.31		\$1,306,385.31	100%	100%	Contrato
401006	401006	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ DE RANCHOS	San José de Ranchos (Ranchos)	23.467547545996357 -103.78575320778356	\$185,811.95		\$185,811.95		\$185,811.95	100%	100%	Contrato
401008	401008	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EN VEINTE DE NOVIEMBRE	Veinte de Noviembre (San José de la Estancia)	23.761959 103.382830	\$273,664.05		\$273,664.05		\$273,664.05	100%	100%	Contrato
401009	401009	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN RANCHO NUEVO DEL CARMEN	Rancho Nuevo del Carmen (Rancho Nuevo)	23.493930 103.713369	\$272,828.90		\$272,828.90		\$272,828.90	100%	100%	Contrato
401010	401010	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE NO 1 EN LA COMUNIDAD DE PROAÑO	Proaño	23.228332644095453 -103.64579200744629							0%	Contrato
401011	401011	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA EL CALABAZAL	Ojo de Agua	23.725703185297633 -103.81785780759024							0%	Contrato
401012	401012	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 5 PARA AGUA POTABLE EN PROAÑO	Proaño	23.739883457831414 -103.66933894296923							0%	Contrato
401013	401013	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN AGUA ZARCA	Agua Zarca	23.83382942923764 -103.75892699947511							0%	Contrato
						\$2,728,457.12		\$2,728,457.12		\$2,728,457.12		

ARQ, MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **402 DRENAJE 2022**
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GUADALAJARA, LAGUNILLA REAL, LUIS DONALDO COLOSIO Y CARRILLO PUENTE EN FELIPE CARRILLO PUERTO (EL ARENAL)	Felipe Carrillo Puerto (El Arenal)	23.651589 103.446514	\$858,996.29		\$858,996.29		\$858,996.29	100%	100%	Contrato
402002	402002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ZARAGOZA Y LA AUTOPISTA EN CHARCO BLANCO	Charco Blanco	23.858690 103.663747	\$1,565,588.20		\$1,565,588.20		\$1,565,588.20	100%	100%	Contrato
402003	402003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CHARCO BLANCO	Charco Blanco	23.859105 103.66955	\$1,732,302.81					0%	0%	Contrato
402004	402004	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL	Sombrerete	23.645562 103.629215	\$377,424.37					0%	0%	Contrato
402005	402005	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN DE LOS HORNILLOS	San Juan de los Hornillos (San Juan del R.)	23.450123 103.714105	\$1,094,300.20					0%	0%	Contrato
					\$5,628,611.87		\$2,424,584.49		\$2,424,584.49			

ARQ, MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION 22**
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN MATEO GOMEZ	Nicolás Fernández Carrillo (Mateo Gómez)	23.92680103358075 -103.74228455943367	\$1,390,840.92		\$1,390,840.92		\$1,390,840.92	100%	100%	Contrato
404002	404002	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS, OJO DE AGUA KM 1+035 AL 1+1.735 EN OJO DE AGUA EL CALABAZAL	Ojo de Agua	23.734434 103.814859	\$3,465,613.07		\$3,465,613.07		\$3,465,613.07	100%	100%	Contrato
404003	404003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JOSE DE RANCHOS	San José de Ranchos (Ranchos)	23.470788 103.784801	\$1,374,353.79		\$1,374,353.79		\$1,374,353.79	100%	100%	Contrato
404004	404004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALFREDO V. BONFIL	Alfredo V. Bonfil (Alfredo Bonfil)	1033624 234634	\$706,370.11		\$706,370.11		\$706,370.11	100%	100%	Contrato
404005	404005	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)	Ignacio Zaragoza (Estación Frio)	22.77309152312983 -102.57481666004944	\$1,035,696.33		\$1,035,696.33		\$1,035,696.33	100%	100%	Contrato
404006	404006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA SOMBRERETILLO (CUARTA ETAPA)	Sombrerete	23.647534 103.628839	\$1,679,617.59		\$1,679,617.59		\$1,679,617.59	100%	100%	Contrato
404007	404007	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA INSURGENTES	Villa Insurgentes (El Calabazal)	23.746836 103.842394	\$2,093,703.98	\$2,093,703.98	\$2,093,703.98	\$2,093,703.98	\$2,093,703.98	100%	100%	Contrato
404008	404008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIRULES EN COLONIA DEL VALLE	Sombrerete	23.637914 103.654369							0%	Contrato
404009	404009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO EN COLONIA SOMBRERETILLO	Sombrerete	23.647395 103.623942							0%	Contrato
404010	404010	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE SAN JOSE DE CANUTILLO	San José de Canutillo (Canutillo)	23.603940 103.766053							0%	Contrato
404011	404011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DEL CERRITO EN CABECERA MUNICIPAL	Sombrerete								0%	Contrato
					\$11,746,195.79	\$2,093,703.98	\$11,746,195.79	\$2,093,703.98	\$11,746,195.79			

ARQ, MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-22-ELECT-004

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION 22

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III 2022

PROYECTO/OBRA: 404007 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA INSURGENTES

UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA INSURGENTES (EL CALABAZAL)

MES QUE INFORMA: JULIO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404007-430-6141-2	P16025	\$832,235.15	204 - Obra Pública : 404007 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA INSURGENTES Contrato : 2. GD Folio: 2718	06/07/2022		ALTA PRECISION Y DISEÑO M&N SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		204		06/07/22
8250-511-404007-430-6141-2	P16030	\$1,261,468.83	206 - Obra Pública : 404007 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA INSURGENTES Contrato : 2. GD Folio: 2721	19/07/2022		ALTA PRECISION Y DISEÑO M&N SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		206		19/07/22
8270-511-404007-430-6141-2	C03644	\$832,235.15	204 - Obra Pública : 404007 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA INSURGENTES Contrato : 2. GP Folio: 2640	06/07/2022	T-1534	ALTA PRECISION Y DISEÑO M&N SA DE CV	Transferencia	1157860408	T-1534	Pago a Proveedores	06/07/22
8270-511-404007-430-6141-2	C03648	\$1,261,468.83	206 - Obra Pública : 404007 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA INSURGENTES Contrato : 2. GP Folio: 2642	19/07/2022	T-1627	ALTA PRECISION Y DISEÑO M&N SA DE CV	Transferencia	1157860408	T-1627	Pago a Proveedores	19/07/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,093,703.98
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,093,703.98
DEVENGADO	\$2,093,703.98	\$2,093,703.98
ESTIMACIONES PAGADAS	\$2,093,703.98	\$2,093,703.98
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$378,440.64
COMPROBADO		\$2,093,703.98
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$2,093,703.98 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **405 ELECTRIFICACION 2022**
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GUADALUPE EN COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL	Sombrerete	23.634333 103.642333	\$125,646.92		\$125,646.92		\$125,646.92	100%	100%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL	Sombrerete	23.633930482441773 -103.63898466324463							0%	Contrato
405003	405003	PENDIENTE ASIGNAR									0%	Contrato
405005	405005	PENDIENTE ASIGNAR									0%	Contrato
					\$125,646.92		\$125,646.92		\$125,646.92			

ARQ, MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **407 EDUCATIVA 22**
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
407001	407001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS)	Ignacio Zaragoza (Colonia Ignacio Zaragoza)	23.943148556893895 -103.41610228296634	\$1,875,186.37	\$1,186,370.29	\$1,186,370.29	\$1,186,370.29	\$1,186,370.29	63%	60%	Contrato
407002	407002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS EN CABECERA MUNICIPAL	Sombrerete		\$1,378,165.72	\$472,141.60	\$472,141.60	\$472,141.60	\$472,141.60	34%	40%	Contrato
					\$3,253,352.09	\$1,658,511.89	\$1,658,511.89	\$1,658,511.89	\$1,658,511.89			

ARQ, MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-22-URB-004

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: EDUCATIVA 22

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2022

PROYECTO/OBRA: 407001 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS)

UBICACIÓN DE LA OBRA: IGNACIO ZARAGOZA (COLONIA IGNACIO ZARAGOZA)

MES QUE INFORMA: JULIO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-407001-430-6221-2	P16029	\$1,186,370.29	A 226 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA E. GD Folio: 2720	22/07/2022		CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		A 226		22/07/22
8270-511-407001-430-6221-2	C03657	\$1,186,370.29	A 226 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA E. GP Folio: 2643	22/07/2022	T-1648	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	1157860408	T-1648	Pago a Proveedores	22/07/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,875,186.37
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,875,186.37
DEVENGADO	\$1,186,370.29	\$1,186,370.29
ESTIMACIONES PAGADAS	\$1,186,370.29	\$1,186,370.29
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$355,911.09
COMPROBADO		\$1,186,370.29
POR PAGAR		\$688,816.08

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO _____\$1,186,370.29 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-22-EDUC-001
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: EDUCATIVA 22
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2022
 PROYECTO/OBRA: 407002 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS EN CABECERA MUNICIPAL
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: JULIO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-407002-430-6141-2	P16027	\$472,141.60	3000 - Obra Pública : 407002 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Z. GD Folio: 2719	15/07/2022		CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Documento Fuente Gasto Devengado		3000		15/07/22
8270-511-407002-430-6141-2	C03645	\$472,141.60	3000 - Obra Pública : 407002 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Z. GP Folio: 2641	15/07/2022	T.1606	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Transferencia	1157860408	T.1606	Pago a Proveedores	15/07/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,378,165.72
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,378,165.72
DEVENGADO	\$472,141.60	\$472,141.60
ESTIMACIONES PAGADAS	\$472,141.60	\$472,141.60
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$141,642.50
COMPROBADO		\$472,141.60
POR PAGAR		\$906,024.12

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$472,141.60 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **411 DESARROLLO INSTITUCIONAL 22**
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
411001	411001	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL DE SOMBRERETE	Sombrerete	23.643148 103.627155							0%	Contrato

ARQ, MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **412 GASTOS INDIRECTOS 22**
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO	Sombrerete	23.643148 103.627155	\$150,000.00	\$25,000.00	\$150,000.00	\$25,000.00	\$150,000.00	100%	100%	Administración directa
	412002	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FISM	Sombrerete	23.649861 103.657574	\$749,915.52		\$749,915.52		\$749,915.52	100%	100%	Administración directa
					\$899,915.52	\$25,000.00	\$899,915.52	\$25,000.00	\$899,915.52			

ARQ, MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS 22
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022
 PROYECTO/OBRA: 412001 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: JULIO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-412001-430-3611-1	P16034	\$25,000.00	F-AAA179D4_JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ_PAGO DE SERVICIO DE PROMOCION,IMPRESION Y DISFUCION DE LA D. GD Compra : 1828 Factura: F-AAA179D4, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	08/07/2022		JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	Factura		F-AAA179D4		08/07/22
8270-511-412001-430-3611-1	C03649	\$25,000.00	F-AAA179D4_JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ_PAGO DE SERVICIO DE PROMOCION,IMPRESION Y DISFUCION DE LA D. GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 942	08/07/2022	T-1550	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	Transferencia	1157860408	T-1550	Pago a Proveedores	08/07/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$125,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$150,000.00
DEVENGADO	\$25,000.00	\$150,000.00
PAGADO	\$25,000.00	\$150,000.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO _____ \$150,000.00 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **415 REMANENTE FONDO III 2021**
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
415001	415001	TERMINACION DE AULAS EN ESCUELA CBTIS NO. 104 BARRIO SAN PEDRO (407002 2021)	Sombrerete								100%	Contrato
415002	415002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COLORADA COLONIA SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL (404017 2021)	Sombrerete	23.648745253937452 -103.6277256557858							0%	Contrato

ARQ, MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL