



Usr: JAVIER
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Avances de Obra
Al 30/jun/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/nov/2021
11:31 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
401005	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN PLAN DE GUADALUPE	FONDO III 2021	401005	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN PLAN DE GUADALUPE	DESARROLLO SOCIAL	05/04/2021	14/05/2021	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ	\$488,428.60	\$488,428.60	\$488,428.60	\$488,428.60	100.00%
401006	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO	FONDO III 2021	401006	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO	DESARROLLO SOCIAL	29/03/2021	30/04/2021	Rehabilitación		Adjudicación Directa	Contrato	EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ	\$128,320.00	\$128,320.00	\$128,320.00	\$128,320.00	100.00%
401007	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO ZARAGOZA	FONDO III 2021	401007	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO ZARAGOZA	DESARROLLO SOCIAL	26/04/2021	25/06/2021	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	ARTURO GUTIERREZ SILVA	\$1,733,826.05	\$1,733,826.05	\$1,733,826.05	\$901,102.05	51.97%
401008	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN VILLA INSURGENTES	FONDO III 2021	401008	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN VILLA INSURGENTES	DESARROLLO SOCIAL	19/05/2021	15/06/2021	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ	\$186,386.62	\$186,386.62	\$186,386.62	\$186,386.62	100.00%
401009	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN JOSE MARIA MORELOS	FONDO III 2021	401009	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN JOSE MARIA MORELOS	DESARROLLO SOCIAL	13/05/2021	15/06/2021	Ampliación		Adjudicación Directa	Contrato	EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ	\$161,193.10	\$161,193.10	\$161,193.10	\$161,193.10	100.00%
404003	DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN SAN ANTONIO	FONDO III 2021	404003	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN SAN	DESARROLLO SOCIAL	15/04/2021	31/05/2021	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	JUAN MANCILLAS HAROS	\$1,438,559.85	\$1,438,559.85	\$1,438,559.85	\$1,438,559.85	100.00%



Usr: JAVIER
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Avances de Obra
Al 30/jun/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/nov/2021
11:31 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
404004	DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GORRION EN COLONIA DEL VALLE EN	FONDO III 2021	404004	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GORRION EN COLONIA EL VALLE EN	DESARROLLO SOCIAL	22/03/2021	31/05/2021		Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	DANIEL MANCILLAS DOZAL	\$572,219.10	\$572,219.10	\$572,219.10	\$572,219.10	100.00%
404006	BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN COLONIA SOMBRERETILLO	FONDO III 2021	404006	BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN COLONIA	DESARROLLO SOCIAL	20/03/2021	20/06/2021		Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA	\$3,777,575.48	\$3,777,575.48	\$3,777,575.48	\$2,426,762.53	64.24%
404007	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	FONDO III 2021	404007	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	DESARROLLO SOCIAL	15/03/2021	30/04/2021		Rehabilitacion	Adjudicacion Directa	Contrato	VICTOR CRUZ CRUZ	\$321,470.00	\$321,470.00	\$321,470.00	\$321,470.00	100.00%
404008	DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES JOEL OCHOA Y EMILIANO ZAPATA EN PARQUE EN	FONDO III 2021	404008	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES JOEL OCHOA Y EMILIANO ZAPATA EN	DESARROLLO SOCIAL	26/04/2021	15/06/2021		Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA SA DE CV	\$1,199,808.60	\$1,199,808.60	\$1,199,808.60	\$1,199,808.60	100.00%
404009	BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PATRIOTISMO EN COLONIA DEL PIONERO EN	FONDO III 2021	404009	BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PATRIOTISMO EN COLONIA DEL PIONERO EN	DESARROLLO SOCIAL	04/05/2021	25/06/2021	Activo	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	JUAN MANCILLAS HAROS	\$893,633.80	\$891,633.80	\$893,633.80	\$854,256.80	95.59%
404010	BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA DEL ARROYO PONIENTE EN FRACCIONAMIENTO LA	FONDO III 2021	404010	BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA DEL ARROYO PONIENTE EN FRACCIONAMIENTO LA	DESARROLLO SOCIAL	03/05/2021	30/06/2021		Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS	\$799,129.60	\$799,129.60	\$799,129.60	\$543,677.60	68.03%



Usr: JAVIER
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Avances de Obra
Al 30/jun/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/nov/2021
11:31 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DIESISEIS DE NOVIEMBRE EN AGUA ZARCA	FONDO III 2021	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DIESISEIS DE NOVIEMBRE EN AGUA ZARCA	DESARROLLO SOCIAL	15/02/2021	30/04/2021		Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	VICTOR CRUZ CRUZ	\$951,971.00	\$951,971.00	\$951,971.00	\$951,971.00	100.00%
405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA	FONDO III 2021	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA	DESARROLLO SOCIAL	18/02/2021	16/04/2021		Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	VICTOR CRUZ CRUZ	\$348,124.00	\$348,124.00	\$348,124.00	\$348,124.00	100.00%
405003	RED ELECTRICA EN CALLES CORREGIDORA, FCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADOR EN ESTANCIA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN COLONIA SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL	FONDO III 2021	405003	RED ELECTRICA EN CALLES CORREGIDORA, FCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADOR EN ESTANCIA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN COLONIA SOMBRERETILLO	DESARROLLO SOCIAL	01/03/2021	31/05/2021		Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	\$1,583,038.00	\$1,583,038.00	\$1,583,038.00	\$1,583,038.00	100.00%
405004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LO DE MENA	FONDO III 2021	405004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LO DE MENA	DESARROLLO SOCIAL	17/02/2021	31/03/2021		Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	KEVIN JESUS IBARRA SERRANO	\$154,084.59	\$154,084.59	\$154,084.59	\$154,084.59	100.00%
405005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LO DE MENA	FONDO III 2021	405005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LO DE MENA	DESARROLLO SOCIAL	19/04/2021	30/06/2021		Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	KEVIN JESUS IBARRA SERRANO	\$342,175.68	\$342,175.68	\$342,175.68	\$342,175.68	100.00%
405006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CARRETERA PANAMERICAN KM 158+400 EN SOMBRERETE	FONDO III 2021	405006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CARRETERA PANAMERICAN KM 158+400 EN SOMBRERETE	DESARROLLO SOCIAL	19/04/2021	30/06/2021	Activo	Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	VICTOR CRUZ CRUZ	\$290,677.00	\$290,677.00	\$290,677.00	\$213,455.00	73.43%



Usr: JAVIER
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Avances de Obra
Al 30/jun/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/nov/2021
11:31 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN EL ALAMO	FONDO III 2021	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN EL ALAMO	DESARROLLO SOCIAL	03/05/2021	15/06/2021		Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ	\$559,242.00	\$559,242.00	\$559,242.00	\$559,242.00	100.00%
407001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN BENITO JUAREZ	FONDO III 2021	407001	N DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA DOS, TRES Y CUATRO DE MENONITAS	DESARROLLO SOCIAL	15/03/2021	30/06/2021		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE	\$1,433,819.85	\$1,433,819.85	\$1,433,819.85	\$1,066,283.13	74.37%
408001	CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN COLONIA DOS, TRES Y CUATRO DE MENONITAS	FONDO III 2021	408001	CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN COLONIA DOS, TRES Y CUATRO DE MENONITAS	DESARROLLO SOCIAL	22/02/2021	30/04/2021		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	GABRIEL HIDALGO SILVA	\$705,590.10	\$705,590.10	\$705,590.10	\$201,380.26	28.54%
408002	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN J SANTOS BAÑUELOS VIEJO	FONDO III 2021	408002	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN BAÑUELOS VIEJO	DESARROLLO SOCIAL	22/03/2021	30/06/2021		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	\$589,580.12	\$589,580.12	\$589,580.12	\$351,662.97	59.65%
408003	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA	FONDO III 2021	408003	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA	DESARROLLO SOCIAL	03/05/2021	15/06/2021		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV	\$319,200.00	\$319,200.00	\$319,200.00	\$319,200.00	100.00%
504001	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHUADAS)	FONDO IV 2021	504001	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHUADAS)	DESARROLLO SOCIAL	17/03/2021	16/05/2021		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	ARTURO GUTIERREZ SILVA	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$287,150.93	57.43%



Usr: JAVIER
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Avances de Obra
Al 30/jun/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/nov/2021
11:31 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
504002	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CORRALES	FONDO IV 2021	504002	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CORRALES	DESARROLLO SOCIAL	17/03/2021	15/06/2021	Nueva	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	GABRIEL HIDALGO SILVA	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,295,693.38	92.55%
504003	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN NIÑO ARTILLERO	FONDO IV 2021	504003	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN NIÑO ARTILLERO	DESARROLLO SOCIAL	29/03/2021	27/06/2021	Nueva	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	100.00%
504004	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EMILIANO ZAPATA	FONDO IV 2021	504004	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EMILIANO ZAPATA	DESARROLLO SOCIAL	23/03/2021	21/06/2021	Nueva	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	GABRIEL HIDALGO SILVA	\$1,590,000.00	\$1,590,000.00	\$1,590,000.00	\$836,758.44	52.63%
504006	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN FELIPE ANGELES EL BARRANCO	FONDO IV 2021	504006	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA FELIPE ANGELES (EL BARRANCO)	DESARROLLO SOCIAL	09/04/2021	11/07/2021	Nueva	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	\$1,330,000.00	\$1,330,000.00	\$1,330,000.00	\$529,412.20	39.81%
504007	CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA DE LA COLONIA HIDALGO	FONDO IV 2021	504007	CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA EN COLONIA HIDALGO	DESARROLLO SOCIAL	12/04/2021	11/07/2021	Nueva	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	LUCIA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA	\$1,530,000.00	\$1,530,000.00	\$1,530,000.00	\$669,023.46	43.73%
B12001	REHABILITACION DE CAMINO EN ACCESO MAGICO SOMBRERETE EN CABECERA MUNICIPAL	APORTACION DE BENEFICIARIOS (VDIGNA2011)	B12001	REHABILITACION DE CAMINO ACCESO A MAGICO SOMBRERETE EN CABECERA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	12/05/2021	30/06/2021	Rehabilitación	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	\$1,399,778.32	\$1,399,778.32	\$1,399,778.32	\$891,996.04	63.72%