

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AGUA POTABLE
 JUNIO 2019

FECHA ELABORACION: 14-jun-19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
19FISM401002	401002	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN RANCHO NUEVO DEL CARMEN	RANCHO NUEVO DEL CARMEN	23.496293	103.715249	1 POZO	150,000.00		147,556.31		147,556.31				98%			
19FISM401003	401003	REHABILITACION Y MANENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LUIS ECHEVERRIA	LUIS ECHEVERRIA	23.936829	103.765904	1 POZO	75,000.00		74,698.53		74,698.53				100%			
19FISM401004	401004	REHABILITACION Y MANENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN SANTA LUCIA	SANTA LUCIA	23.938174	103.770788	1 POZO	90,000.00		87,441.60		87,441.60				97%			
19FISM401005	401005	REHABILITACION Y MANENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN OJO DE AGUA EL CALABAZAL	OJO DE AGUA EL CALABAZAL	23.720997	103.814861	1 POZO	388,000.00		385,428.86		385,428.86				99%			
19FISM401006	401006	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN MILPILLAS	MILPILLAS	23.960758	103.800176	1 POZO	380,000.00		376,375.75		376,375.75				99%			
19FISM401007	401007	REHABILITACION Y MANENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COL. FLORES GARCIA	COLONIA FLORES GARCIA	23.912372	103.472434	1 POZO	272,000.00		270,031.60		270,031.60				99%			
19FISM401008	401008	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN FRANCISCO VILLA LA BOQUILLA	FRANCISCO VILLA LA BOQUILLA	23.595513	103.623527	1 POZO	218,000.00		215,807.15		215,807.15				99%			
19FISM401009	401009	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN SAN FRANCISCO DE ORGANOS	SAN FRANCISCO DE ORGANOS	23.751001	103.776315	1 POZO	230,000.00		228,958.48		228,958.48				100%			
19FISM401010	401010	SUMINISTRO INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN POZO PROFUNDO EN PROAÑO	PROAÑO	23.71953	103.692045	1 POZO	160,000.00		157,110.64		157,110.64				98%			
TOTALES:							1,963,000.00	-	1,943,408.92	-	1,943,408.92	-	-	-				

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AGUA POTABLE
 JUNIO 2019

FECHA ELABORACION: 14-jun-19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
19FISM401011	401011	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	23.732906	103.541254	1 POZO	420,000.00		419,260.54		419,260.54				100%		
19FISM401012	401012	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO 5 DE AGUA POTABLE EN PROAÑO	PROAÑO	23.719562	103.692061	1 EQUIPAMIENTO	596,000.00		595,910.79		595,910.79				100%		
19FISM401013	401013	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE E CALLES COLON Y TACUBA EN COLONIA INDUSTRIAL	COLONIA INDUSTRIAL CABECERA MUNICIPAL	23.614678	103.636578	1 POZO	135,000.00								0%		
19FISM401014	401014	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN VEINTE DE NOVIEMBRE	VEINTE DE NOVIEMBRE	23.760299	103.385572	1 POZO	32,000.00								0%		
19FISM401015	401015	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN SAUZ DEL TERRERO	SAUZ DEL TERRERO	23.854208	103.523807	1 POZO	271,000.00								0%		
19FISM401016	401016	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN DOROTEO ARANGO	DOROTEO ARANGO	23.82108	103.798855	1 POZO	188,000.00	186,289.98	186,289.98	186,289.98	186,289.98				99%		
19FISM401017	401017	EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO EN PROAÑO	PROAÑO			1 POZO	165,000.00	164,578.80	164,578.80	164,578.80	164,578.80				100%		
19FISM401018	401018	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA ORION	COLONIA ORION			1 POZO	506,000.00								0%		
19FISM401019	401019	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES TIRO SACRAMENTO Y TIRO LA JOYA EN COL LOMAS DEL CONSUELO	CABECERA MUNICIPAL			365 ML	411,000.00								0%		
19FISM401020	401020	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PALMA Y SAN MARTIN EN COL LOMAS DEL CONSUELO	CABECERA MUNICIPAL			165 ML	214,000.00								0%		
19FISM401021	401021	EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO 2 EN PROAÑO	PROAÑO				426,000.00								0%		
TOTALES:							3,364,000.00	350,868.78	1,366,040.11	350,868.78	1,366,040.11	-	-	-			
							5,327,000.00	350,868.78	3,309,449.03	350,868.78	3,309,449.03	-	-	-			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJI OLMOS DIAZ
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 DRENAJE
 JUNIO 2019

FECHA ELABORACION: 14-jun-19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			
19FISM402001	402001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN ACCESO A MAGICO SOMBRERETE	CABECERA MUNICIPAL	23.646513	103.653127	461 ML	1,110,000.00	955,618.70	955,618.70	955,618.70	955,618.70				0%		
19FISM402002	402002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES COLON Y TACUBA DE COL. INDUSTRIAL	CABECERA MUNICIPAL	23.614989	103.636151	265 ML	247,000.00								0%		
19FISM402003	402003	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE EN ARROYO DEL DIEZMO EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	23.634337	103.637607	101 ML	300,000.00								0%		
19FISM402004	402004	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES BLENDIA, PIRITA Y CALIZA EN COL. EL MINERAL	CABECERA MUNICIPAL	23.635697	103.628094	202 ML	221,000.00								0%		
TOTALES:							1,878,000.00	955,618.70	955,618.70	955,618.70	955,618.70	-	-	-			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJI OLMO DIAZ
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ELECTRIFICACION
JUNIO 2019

FECHA ELABORACION: **14-jun-19**

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
19FISM405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DIAMANTE DE COLONIA EL MINERAL EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL			60 ML	75,000.00		73,575.84		73,575.84				98%		
19FISM405002	405002	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE EL FARO	CABECERA MUNICIPAL			6 POSTE 1TRANSFORMADOR	1,200,000.00								0%		
19FISM405003	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN EL SAUCILLO	EL SAUCILLO			1 TRANSFORMADOR	900,000.00								0%		
19FISM405004	405004	AMPLIAION RED ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION	COLONIA FUNDADORES, CABECERA MUNICIPAL			6 POSTE 1TRANSFORMADOR	677,668.00								0%		
19FISM405005	405005	AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE MARGARITAS	BARRIO LAS FLORES CABECERA MUNICIPAL			10 POSTE 1TRANSFORMADOR	874,813.00								0%		
19FISM405006	405006	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE COLON COLONIA INDUSTRIAL CABECERA MUNICIPAL	COLONIA INDUSTRIAL CABECERA MUNICIPAL			11 POSTE 1TRANSFORMADOR	905,321.00	629,823.00	629,823.00	629,823.00	629,823.00				70%		
19FISM405007	405007	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE TORREON COLONIA INDUSTRIAL CABECERA MUNICIPAL	COLONIA INDUSTRIAL CABECERA MUNICIPAL			7POSTE 1TRANSFORMADOR	679,509.00	506,557.00	506,557.00	506,557.00	506,557.00				75%		
19FISM405008	405008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUVENTUD EN BARRIO LA URBANEJA	CABECERA MUNICIPAL			3 POSTE 1TRANSFORMADOR	1,032,000.00								0%		
TOTALES:							6,344,311.00	1,136,380.00	1,209,955.84	1,136,380.00	1,209,955.84	-	-	-			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ
SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 URBANIZACION
 JUNIO 2019

FECHA ELABORACION: 14-jun-19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
19FISM404001	404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA (SEGUNDA ETAPA) EN IGNACIO ZARAGOZA ESTACION FRIO	IGNACIO ZARAGOZA ESTACION FRIO	23.624434	103.527592	126M2	680,000.00		678,525.22		678,525.22				100%		
19FISM404002	404002	CONTRUCCION DE PUENTE EN ACCESO A FRACCIOANAMIENTO MAGICO SOMBRERETE	CABECERA MUNICIPAL	23.645168	103.651529	1 PUENTE	1,100,000.00	847,535.00	847,535.00	847,535.00	847,535.00				0%		
19FISM404003	404003	CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LUIS MOYA	LUIS MOYA			640ML	800,000.00								0%		
19FISM404004	404004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO	EJIDO INDEPENDENCIA			1252M2	1,015,000.00								0%		
19FISM404005	404005	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EJIDO ZARAGOZA	EJIDO ZARAGOZA				381,000.00								0%		
TOTALES:							3,976,000.00	847,535.00	1,526,060.22	847,535.00	1,526,060.22	-	-	-			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJI OLMOS DIAZ
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EDUCACION
 JUNIO 2019

FECHA ELABORACION: 14-jun-19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMN. DIRECTA	POR CONTRATO
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19FISM407001	4070001	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ARCOIRIS EN COL. GONZALEZ ORTEGA	COL. GONZALEZ ORTEGA	23.962503	103.448501	258.8 ML	434,000.00								0%				
19FISM407002	407002	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JESUS ARECHIGA EN LAS LOMAS DEL CONSUELO	CABECERA MUNICIPAL			93ML	137,000.00								0%				
19FISM407003	407003	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA E. CAMARILLO EN PLAN DE GUADALUPE	PLAN DE GUADALUPE			70 ML	445,000.00								0%				
19FISM407004	407004	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN COL. LAS PLAYAS	CABECERA MUNICIPAL			174.8 ML	124,000.00								0%				
19FISM407005	407005	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA MIGUEL AUZA	CABECERA MUNICIPAL			252ML	349,000.00								0%				
19FISM407006	407006	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	QUINCE DE ENERO			305ML	450,000.00								0%				
19FISM407007	407007	TERMINACION DE AULA EN ESC. PRIMARIA DIEGO ZACATECAS	BUENAVISTA			70 ML	445,000.00								0%				
19FISM407008	407008	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN COLONIA HIDALGO	COLONIA HIDALGO			70 ML	445,000.00								0%				
TOTALES:							2,829,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-				

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJI OLMOS DIAZ
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 VIVIENDA
 JUNIO 2019

FECHA ELABORACION: 14-jun-19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
19FISM408001		CONSTRUCCION DE DIEZ SANITARIOS ECOLOGICOS	CABECERA MUNICIPAL			10 SANITARIO	500,000.00								0%		
19FISM408002		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL			100 CALENTADOR SOLAR	700,000.00								0%		
19FISM408003		CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA EN COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL			M2	354,000.00								0%		
19FISM408004		CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO EN COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL			M2	345,600.00								0%		
19FISM408005		CONSTRUCCION DE DIEZ SANITARIOS EN COL GONZALEZ ORTEGA	COLONIA GONZALEZ ORTEGA			10 SANITARIO	500,000.00								0%		
19FISM408006		CONSTRUCCION DE DIEZ SANITARIOS EN BERROS Y OJO SANTO	BERROS Y OJO SANTO			10 SANITARIO	500,000.00								0%		
19FISM408007		CONSTRUCCION DE DIEZ SANITARIOS EN AGUA ZARCA	AGUA ZARCA			10 SANITARIO	500,000.00								0%		
19FISM408008		CONSTRUCCION DE CATORCE SANITARIOS EN CORRALES	CORRALES				700,000.00								0%		
TOTALES:							4,099,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 VIVIENDA
 JUNIO 2019

FECHA ELABORACION: 14-jun-19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
19FISM408009	408009	CONSTRUCCION DE DIEZ SANITARIOS EN NIÑO ARTILLERO	NIÑO ARTILLERO			10 SANITARIO	500,000.00								0%		
19FISM408010	408010	CONSTRUCCION DE ONCE SANITARIOS EN OJO DE AGUA LA BATEA	OJO DE AGUA LA BATEA			11 SANITARIOS	550,000.00								0%		
19FISM408011	408011	CONSTRUCCION DE DIEZ SANITARIOS EN EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA			10 SANITARIOS	500,000.00								0%		
19FISM408012	408012	CONSTRUCCION DE DIEZ SANITARIOS EN COLONIA HIDALGO	COLONIA HIDALGO			10 SANITARIOS	500,000.00								0%		
19FISM408013	408013	CONSTRUCCION DE DIEZ SANITARIOS EN COLONIA LA BLANCA	CABECERA MUNICIPAL			10 SANITARIOS	500,000.00								0%		
19FISM408014	408014	CONSTRUCCION DE DIEZ SANITARIOS EN BARRIO EL ARTEZON	CABECERA MUNICIPAL			10 SANITARIOS	500,000.00								0%		
19FISM408015	408015	CONSTRUCCION DE DIEZ SANITARIOS EN COL LOPEZ MATEOS Y LOMA COLORADA	CABECERA MUNICIPAL			10 SANITARIOS	500,000.00								0%		
19FISM408016	408016	CONSTRUCCION DE DIEZ SANITARIOS EN COL EL SOMBRERETILLO	CABECERA MUNICIPAL			10 SANITARIOS	500,000.00								0%		
19FISM408017	408017	CONSTRUCCION DE DIEZ SANITARIOS EN COL DEL VALLE	CABECERA MUNICIPAL			10 SANITARIOS	500,000.00								0%		
TOTALES:							4,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							8,649,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 APORTACIONES
 JUNIO 2019

FECHA ELABORACION: 14-jun-19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18FISM413001	413001	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA FISE -FISM-2019 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES)	COBERTURA MUNICIPAL				1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00							
							TOTALES:	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 GASTOS INDIRECTOS
 JUNIO 2019

FECHA ELABORACION: 14-jun-19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
19FISM412001	412001	RELIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A PROYECTOS FAIS	COBERTURA MPAL			1 ESTUDIO	130,696.80		130,696.80		130,696.80				100%		
19FISM412002	412002	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MENORES A VEHICULOS DE LA DIRECCION	COBERTURA MPAL				125,671.05		63,762.34		63,762.34				51%		
19FISM412003	412003	SUBCONTRATAACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	COBERTURA MPAL				242,480.54		67,840.00		67,840.00				28%		
19FISM412004	412004	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	COBERTURA MPAL			1 PROYECTO	228,000.00	19,000.00	95,000.00	19,000.00	95,000.00				42%		
19FISM412005	412005	ARRENDAMIENTO DE VEICULOS	COBERTURA MPAL			5 VEHICULOS	577,472.80	288,736.40	288,736.40	288,736.40	288,736.40				50%		
TOTALES:							1,304,321.19	307,736.40	646,035.54	307,736.40	646,035.54	-	-	-			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 GASTOS INDIRECTOS
 JUNIO 2019

FECHA ELABORACION: 14-jun-19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
19FISM411001	411001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS (REHABILITACION DE OFICINAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE)	CABECERA MUNICIPAL				375,975.74								#DIV/0!		
19FISM411002	411002	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS (REMODELACION DE SALA DE JUNTAS DE DESARROLLO SOCIAL)	CABECERA MUNICIPAL				220,086.80								#DIV/0!		
19FISM411003	411003	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARWARE	CABECERA MUNICIPAL					16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00				100%		
TOTALES:							596,062.54	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	-	-	-			
							32,404,294.73	5,114,938.88	9,163,919.33	5,114,938.88	9,163,919.33	-	-	-			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID
 TESORERA MUNICIPAL