

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 AGUA  
 FEBRERO 2021

FECHA ELABORACION: 15-feb-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
401002	401002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN NIÑO ARTILLERO	NIÑO ARTILLERO	23.19295	103.506308	1 POZO	292,000.00							0%	0%			
401003	401003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO INDEPENDENCIA	EJIDO INDEPENDENCIA	23.900455	103.599628	1 POZO	460,000.00							0%	0%			
401004	401004	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO.2 EN PROAÑO	PROAÑO	23.736763	103.667371	1 POZO	706,655.72	706,655.72	706,655.72	706,655.72	706,655.72			100%	100%		X	
TOTALES:							706,655.72	706,655.72	706,655.72	706,655.72	706,655.72	-	-	-				

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 DRENAJE  
 FEBRERO 2021

FECHA ELABORACION: 15-feb-21

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
402001	402001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN COLONIA SOMBRERETILLO	COLONIA SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL	23.643148	103.627155	186ML	260,000.00	259,349.15	259,349.15	259,349.15	259,349.15				100%	100%	X	
TOTALES:							260,000.00	259,349.15	259,349.15	259,349.15	259,349.15	-	-	-				

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 URBANIZACION  
 FEBRERO 2021

FECHA ELABORACION: 15-feb-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
404001	404001	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN NIÑO ARTILLERO	NIÑO ARTILLERO	23.206007	103.505299	91 M2	875,000.00								0%					
404002	404002	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE REFUGIO DE LOS POZOS	REFUGIO DE LOS POZOS			40 PZA	240,000.00								0%					
TOTALES:							1,115,000.00	-	-	-	-	-	-							

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ELECTRIFICACION  
 FEBRERO 2021

FECHA ELABORACION: 15-feb-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DIESEISES DE NOVIEMBRE EN AGUA ZARCA	AGUA ZARCA	23.832166	103.765037	9,1 POSTE, TRANSF	953,376.00									0%				
405002	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA	AGUA ZARCA	23.829015	103.761685	2,1 POSTE, TRANSF	348,733.00									0%				
405003	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES CORREGIDORA, FCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADOR EN ESTANCIA DE GUADALUPE	ESTANCIA DE GUADALUPE	23.267156	103.699029	18,1 POSTE, TRANSF	1,584,586.00									0%				
405004	405004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN COLONIA SOMBRERETILLO	CABECERA MUNICIPAL	23.633823	103.626292	2 POSTE	155,641.00									0%				
TOTALES:							3,042,336.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ELECTRIFICACION  
 FEBRERO 2021

FECHA ELABORACION: 15-feb-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
408001	408001	CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN COLONIA DOS, TRES Y CUATRO DE MENONITAS	COLONIA DE MENONITAS			12 ACCIONES	706,000.00									0%				
							TOTALES:	706,000.00	-	-	-	-	-	-	-					

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 GASTOS INDIRECTOS  
 FEBRERO 2021

FECHA ELABORACION: 15-feb-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
412001	412001	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MENORES A VEHICULOS DE LA DIRECCION	COBERTURA MPAL	23.599663	103.634305	6 VEHICULOS	16,064.36							0%	0%		N/A	
412002	412002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	CABECERA MUNICIPAL	23.64568	103.633449	6VEHICULOS	1,099,974.64	293,848.04	293,848.04	293,848.04	293,848.04			27%	27%		X	
412003	412003	SERVIVIOS DE PROMOCION E IMPRESIÓN Y DIFUSION	CABECERA MUNICIPAL	23.646913	103.648275	1 ACCION	178,500.00							0%	0%		X	
TOTALES:							1,294,539.00	293,848.04	293,848.04	293,848.04	293,848.04	-	-	-				
							7,124,530.72	1,259,852.91	1,259,852.91	1,259,852.91	1,259,852.91							

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL