

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 AGUA  
 JUNIO 2021

FECHA ELABORACION: 20-jul-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
401002	401002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN NIÑO ARTILLERO	NIÑO ARTILLERO	23.19295	103.506308	1 POZO	291,873.38		291,873.38		291,873.38				100%	100%		X
401003	401003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO INDEPENDENCIA	EJIDO INDEPENDENCIA	23.900455	103.599628	1 POZO	458,864.69		458,864.69		458,864.69				100%	100%		X
401004	401004	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO.2 EN PROAÑO	PROAÑO	23.736763	103.667371	1 POZO	706,655.72		706,655.72		706,655.72				100%	100%		X
401005	401005	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN PLAN DE GUADALUPE	PLAN DE GUADALUPE	23.954022	103.370688	1 POZO	488,428.60		488,428.60		488,428.60				100%	100%		X
401006	401006	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO	J. SANTOS BAÑUELOS NUEVO	23.99502	103.460992	1 POZO	128,320.00		128,320.00		128,320.00				100%	100%		X
401007	401007	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO ZARAGOZA	EJIDO ZARAGOZA	23.947064	103.669272	1 TANQUE	1,735,000.00		901,102.02		901,102.05				52%	52%		X
401008	401008	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN VILLA INSURGENTES	VILLA INSURGENTES	23.736269	103.82261	1 POZO	186,386.62	186,386.62	186,386.62	186,386.62	186,386.62				100%	100%		X
401009	401009	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN JOSE MARIA MORELOS	JOSE MARIA MORELOS	23.773644	103.588278	1 POZO	161,193.10	161,193.10	161,193.10	161,193.10	161,193.10				100%	100%		X
TOTALES:							4,156,722.11	347,579.72	3,322,824.13	347,579.72	3,322,824.16	-	-	-				

L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 DRENAJE  
 JUNIO 2021

FECHA ELABORACION: 20-jul-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
402001	402001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN COLONIA SOMBRERETILLO	COLONIA SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL	23.643148	103.627155	186ML	259,349.15		259,349.15		259,349.15				100%	100%	X			
402002	402002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DESERTICA Y ASTRO EN COLONIA EL PEÑASCO	COLONIA EL PEÑASCO, CABECERA MUNICIPAL	23.639971	103.648369	293ML	266,000.00								0%	0%	X			
TOTALES:							525,349.15	-	259,349.15	-	259,349.15	-	-	-						

L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 URBANIZACION  
 JUNIO 2021

FECHA ELABORACION: 20-jul-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
404001	404001	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN NIÑO ARTILLERO	NIÑO ARTILLERO	23.206007	103.505299	91 M2	872,903.74		872,903.74		872,903.74				100%	100%		X
404002	404002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE REFUGIO DE LOS POZOS	REFUGIO DE LOS POZOS	23.148808	103.725952	40 PZA	234,000.00		234,000.00		234,000.00				100%	100%		X
404003	404003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN SAN ANTONIO DEL CERRITO	SAN ANTONIO DEL CERRITO	23.534015	103.75993	1193M2	1,438,559.85		1,438,559.85		1,438,559.85				100%	100%		X
404004	404004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GORRIÓN EN COLONIA EL VALLE	CABECERA MUNICIPAL	23.638943	103.652681		572,219.10		572,219.10		572,219.10				100%	100%		X
404005	404005	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS A OJO DE AGUA DEL KM 0+035 AL 1+035	OJO DE AGUA EL CALABAZAL	23.743187	103.816357	1KM	3,600,000.00								0%	0%		
404006	404006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN COLONIA SOMBRERETILLO (SEGUNDA ETAPA)	COLONIA SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE	23.64413	103.627501	1826MS	3,780,000.00		2,426,762.62		2,426,762.62				65%	64%		X
404007	404007	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	23.863821	103.389264	62 PZAS	321,470.00		321,470.00		321,470.00				100%	100%		X
TOTALES:							10,819,152.69	-	5,865,915.31	-	5,865,915.31	-	-	-				

L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉNAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
URBANIZACION  
JUNIO 2021

FECHA ELABORACION: 20-jul-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
404008	404008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES JOEL OCHOA Y EMILIANO ZAPATA EN BARRIO EL PEÑASCO	BARRIO EL PEÑASCO, CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE	23.640728	103.645984	831M2	1,199,808.60	1,199,808.60	1,199,808.60	1,199,808.60	1,199,808.60				100%	100%	X			
404009	404009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PATRIOTISMO EN COLONIA AMPLIACION LOPEZ MATEOS	COLONIA AMPLIACION LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE	23.643731	103.641984	751M2	895,000.00	854,256.80	854,256.80	854,256.80	854,256.80				95%	95%	X			
404010	404010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA DEL ARROYO PONIENTE EN FRACCIONAMIENTO LA CANTERA	FRACCIONAMIENTO LA CANTERA, CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE	23.650504	103.650504	376M2	800,000.00	543,677.60	543,677.60	543,677.60	543,677.60				68%	68%	X			
TOTALES:							2,894,808.60	2,597,743.00	2,597,743.00	2,597,743.00	2,597,743.00	-	-	-						
							13,713,961.29	2,597,743.00	8,463,658.31	2,597,743.00	8,463,658.31									

**L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ**  
 SINDICA MUNICIPAL

**L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ELECTRIFICACION  
 JUNIO 2021

FECHA ELABORACION: 20-jul-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DIESSEIS DE NOVIEMBRE EN AGUA ZARCA	AGUA ZARCA	23.832166	103.765037	9,1 POSTE, TRANSF	951,971.00		951,971.00		951,971.00			100%	100%		X	
405002	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA	AGUA ZARCA	23.829015	103.761685	2,1 POSTE, TRANSF	348,124.00		348,124.00		348,124.00			100%	100%		X	
405003	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES CORREGIDORA, FCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADOR EN ESTANCIA DE GUADALUPE	ESTANCIA DE GUADALUPE	23.267156	103.699029	18,1 POSTE, TRANSF	1,583,038.00		1,583,038.00		1,583,038.00			100%	100%		X	
405004	405004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN COLONIA SOMBRERETILLO	CABECERA MUNICIPAL	23.633823	103.626292	2 POSTE	154,084.59		154,084.59		154,084.59			100%	100%		X	
405005	405005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LO DE MENA	LO DE MENA	23.546865	103.663319	2,1 POSTE, TRANSF	342,175.68	342,175.68	342,175.68	342,175.68	342,175.68			100%	100%		X	
405006	405006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CARRETERA PANAMERICAN KM 158+400 EN SOMBRERETE	SOMBRERETE	23.647317	103.607535	1,1 POSTE, TRANSF	291,411.00		213,455.00		213,455.00			73%	73%		X	
405007	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN EL ALAMO	EL ALAMO	23.735856	103.767643	6,1 POSTE, TRANSF	559,242.00	559,242.00	559,242.00	559,242.00	559,242.00			100%	100%		X	
TOTALES:							4,230,046.27	901,417.68	4,152,090.27	901,417.68	4,152,090.27	-	-	-				

L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
VIVIENDA  
JUNIO 2021

FECHA ELABORACION: 20-jul-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
408001	408001	CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN COLONIA DOS, TRES Y CUATRO DE MENONITAS	COLONIA DE MENONITAS	23.237053	103.528165	12 CUARTOS PARA BAÑO	705,590.10	201,380.26	705,590.10	201,380.26	705,590.10				100%	100%	X			
408002	408002	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN BAÑUELOS VIEJO	BAÑUELOS VIEJO	23.994969	103.482284	10 CUARTOS PARA BAÑO	590,000.00		351,662.97		351,662.97				60%	60%	X			
408003	408003	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA	COLONIA GONZALEZ ORTEGA	23.955627	103.452918	40 CALENTADORES	319,200.00	319,200.00	319,200.00	319,200.00	319,200.00				100%	100%	X			
TOTALES:							1,614,790.10	520,580.26	1,376,453.07	520,580.26	1,376,453.07	-	-	-						

L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 GASTOS INDIRECTOS  
 JUNIO 2021

FECHA ELABORACION: 20-jul-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
412001	412001	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MENORES A VEHICULOS DE LA DIRECCION	COBERTURA MPAL	23.599663	103.634305	6 VEHICULOS	15,950.00		15,950.00		15,950.00				100%	100%		N/A	
412002	412002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	CABECERA MUNICIPAL	23.64568	103.633449	6VEHICULOS	1,099,974.64		742,369.55		742,369.55				67%	67%		X	
412003	412003	SERVICIOS DE PROMOCION E IMPRESIÓN Y DIFUSION	CABECERA MUNICIPAL	23.646913	103.648275	1 ACCION	178,500.00	21,000.00	105,000.00	21,000.00	105,000.00				59%	59%		X	
TOTALES:							1,294,424.64	21,000.00	863,319.55	21,000.00	863,319.55	-	-	-					
							24,075,484.96	4,688,795.46	19,503,977.61	4,688,795.46	19,503,977.64								

L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL