

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 JUNIO 21

FECHA ELABORACION: 20-jul-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
501002	501002	PAGO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2021	COBERTURA MUNICIPAL	23.64568	103.633449	1 ACCION	10,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00				20%	60%	N/A	
501003	501003	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	COBERTURA MUNICIPAL			1 ACCION	4,300,000.00	2,319,834.01	2,319,834.01	2,319,834.01	2,319,834.01				54%	54%	N/A	
TOTALES:							14,300,000.00	6,319,834.01	8,319,834.01	6,319,834.01	8,319,834.01	-	-	-				

L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJI OLMOS DIAZ  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 SEGURIDAD PUBLICA  
 JUNIO 21

FECHA ELABORACION: 20-jul-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
502001	502001	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLIC	COBERTURA MUNICIPAL	23.64568	103.633449	1 ACCION	770,230.73		770,230.73		770,230.73			100%	100%		X	
TOTALES:							770,230.73	-	770,230.73	-	770,230.73	-	-	-				

L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
ADQUISICIONES  
JUNIO 21

FECHA ELABORACION: 20-jul-21

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
503001	503001	COMPLEMENTO PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	COBERTURA MUNICIPAL	23.64568	103.633449	1 VEHICULO	20,500.00		20,500.00		20,500.00				100%	100%		X
TOTALES:							20,500.00	-	20,500.00	-	20,500.00	-	-	-				

L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJI OLMOS DIAZ  
SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 INFRAESTRUCTURA BASICA  
 JUNIO 21

FECHA ELABORACION: 20-jul-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
504001	504001	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS)	ZARAGOZA Y AHILADAS	23.944426	103.417888	1 OBRA	500,000.00	74,820.00	500,000.00	74,820.00	500,000.00			85%	100%		X	
504002	504002	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CORRALES	CORRALES	23.22894	103.642944	1 OBRA	1,400,000.00	551,491.93	1,295,693.38	551,491.93	1,295,693.38			93%	93%		X	
504003	504003	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN NIÑO ARTILLERO	NIÑO ARTILLERO	23.206007	103.505299	1 OBRA	1,399,999.99	340,425.78	1,399,999.99	340,425.78	1,399,999.99			100%	100%		X	
504004	504004	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	23.733684	103.538674	1 OBRA	1,590,000.00		836,758.45		836,758.45			53%	53%		X	
504005	504005	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EL MINERO DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	23.64413	103.627501	1 OBRA	1,500,000.00							0%	0%		X	
504006	504006	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA FELIPE ANGELES (EL BARRANCO)	COLONIA FELIPE ANGELES (EL BARRANCO)	23.93394	103.352993	1 OBRA	1,330,000.00		529,412.20		529,412.20			40%	40%		X	
504007	504007	CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA DE LA COLONIA HIDALGO	COLONIA HIDALGO	23.979986	103.658378	1 OBRA	1,530,000.00		669,023.47		669,023.47			44%	44%		X	
TOTALES:							9,249,999.99	966,737.71	5,230,887.49	966,737.71	5,230,887.49	-	-	-				
							24,340,730.72	7,286,571.72	14,341,452.23	7,286,571.72	14,341,452.23							

L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL