

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 OBLIGACIONES FINANCIERAS
 SEPTIEMBRE 21

FECHA ELABORACION: 15-oct-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMN. DIRECTA	POR CONTRATO	
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
501002	501002	PAGO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2021	COBERTURA MUNICIPAL	23.64568	103.633449	1 ACCION	10,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00				80%	80%	N/A			
501003	501003	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	COBERTURA MUNICIPAL	23.599663	103.634305	1 ACCION	4,300,000.00		4,300,000.00		4,300,000.00				100%	100%	N/A			
TOTALES:							14,300,000.00	-	12,300,000.00	-	12,300,000.00	-	-	-						

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 SEGURIDAD PUBLICA
 SEPTIEMBRE 21

FECHA ELABORACION: 15-oct-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
502001	502001	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	23.64568	103.633449	1 ACCION	770,230.73		770,230.73		770,230.73				100%	100%		X	
502002	502002	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	CABECERA MUNICIPAL	23.64568	103.633449	1 ACCION	56,504.00		56,504.00		56,504.00				100%	100%		X	
502003	502003	PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	CABECERA MUNICIPAL	23.64568	103.633449	1 ACCION	6,049,265.29	3,677,320.54	6,049,265.29	1,677,320.54	4,049,265.29				100%	67%		N/A	
TOTALES:							6,876,000.02	3,677,320.54	6,876,000.02	1,677,320.54	4,876,000.02	-	#	#	-				

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
ADQUISICIONES
SEPTIEMBRE 21

FECHA ELABORACION: 15-oct-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
503001	503001	COMPLEMENTO PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	COBERTURA MUNICIPAL	23.64568	103.633449	1 VEHICULO	20,500.00		20,500.00		20,500.00				100%	100%		X
TOTALES:							20,500.00	-	20,500.00	-	20,500.00	-	-	-				

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 INFRAESTRUCTURA BASICA
 SEPTIEMBRE 21

FECHA ELABORACION: 15-oct-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
504001	504001	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS)	ZARAGOZA Y AHILADAS	23.944426	103.417888	1 OBRA	500,000.00		500,000.00		500,000.00				100%	100%		X	
504002	504002	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CORRALES	CORRALES	23.22894	103.642944	1 OBRA	1,400,000.00		1,400,000.00		1,400,000.00				100%	100%		X	
504003	504003	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN NIÑO ARTILLERO	NIÑO ARTILLERO	23.206007	103.505299	1 OBRA	1,399,999.99		1,399,999.99		1,399,999.99				100%	100%		X	
504004	504004	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	23.733684	103.538674	1 OBRA	1,590,000.00		1,590,000.00		1,590,000.00				100%	100%		X	
504005	504005	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EL MINERO DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	23.64413	103.627501	1 OBRA	1,500,000.00		1,177,899.90		1,177,899.90				79%	79%		X	
504006	504006	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA FELIPE ANGELES (EL BARRANCO)	COLONIA FELIPE ANGELES (EL BARRANCO)	23.93394	103.352993	1 OBRA	1,330,000.00		1,330,000.00		1,330,000.00				100%	100%		X	
504007	504007	CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA DE LA COLONIA HIDALGO	COLONIA HIDALGO	23.979986	103.658378	1 OBRA	1,530,000.00		1,530,000.00		1,530,000.00				100%	100%		X	
TOTALES:							9,249,999.99	-	8,927,899.89	-	8,927,899.89	-	-	-					

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 INFRAESTRUCTURA BASICA
 SEPTIEMBRE 21

FECHA ELABORACION: 15-oct-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO					
505001	505001	APORTACION MUNICIPAL PARA EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS PLANTEL DE SOMBRERETE	SOMBRERETE	23.646913	103.648275	1 APORTACION	133,134.00		133,134.00		133,134.00					100%	100%	X	
TOTALES:							133,134.00	-	133,134.00	-	133,134.00	-	-	-					
							30,579,634.01	3,677,320.54	28,257,533.91	1,677,320.54	26,257,533.91								

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL