

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 AGUA  
 NOVIEMBRE 2021

FECHA ELABORACION: 15-dic-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
401002	401002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN NIÑO ARTILLERO	NIÑO ARTILLERO	23.19295	103.506308	1 POZO	291,873.38		291,873.38		291,873.38				100%	100%		X
401003	401003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO INDEPENDENCIA	EJIDO INDEPENDENCIA	23.900455	103.599628	1 POZO	458,864.69		458,864.69		458,864.69				100%	100%		X
401004	401004	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO.2 EN PROAÑO	PROAÑO	23.736763	103.667371	1 POZO	706,655.72		706,655.72		706,655.72				100%	100%		X
401005	401005	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN PLAN DE GUADALUPE	PLAN DE GUADALUPE	23.954022	103.370688	1 POZO	488,428.60		488,428.60		488,428.60				100%	100%		X
401006	401006	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO	J. SANTOS BAÑUELOS NUEVO	23.99502	103.460992	1 POZO	128,320.00		128,320.00		128,320.00				100%	100%		X
401007	401007	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO ZARAGOZA	EJIDO ZARAGOZA	23.947064	103.669272	1 TANQUE	1,733,826.02		1,733,826.02		1,733,826.02				100%	100%		X
401008	401008	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN VILLA INSURGENTES	VILLA INSURGENTES	23.736269	103.82261	1 POZO	186,386.62		186,386.62		186,386.62				100%	100%		X
401009	401009	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN JOSE MARIA MORELOS	JOSE MARIA MORELOS	23.773644	103.588278	1 POZO	161,193.10		161,193.10		161,193.10				100%	100%		X
TOTALES:							4,155,548.13	-	4,155,548.13	-	4,155,548.13	-	-	-				

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 AGUA  
 NOVIEMBRE 2021

FECHA ELABORACION: 15-dic-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATADO
401010	401010	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES NOPALITO,	CALDO GORDO, CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE	23.659754	103.636173	300ML	249,064.53		249,064.53		249,064.53				100%	100%		X
401011	401011	EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO NO. 1 PARA POZO DE AGUA POTABLE EN PROAÑO	PROAÑO	23.719535	103.692045	1 POZO	258,764.00		258,764.00		258,764.00				100%	100%		X
401012	401012	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)	IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)	23.628779	103.528068	1 POZO	198,154.12		198,154.12		198,154.12				100%	100%		X
401013	401013	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN DOROTEO ARANGO	DOROTEO ARANGO	23.821108	103.798861	1 POZO	120,490.00		120,490.00		120,490.00				100%	100%		X
401014	401014	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN RANCHO NUEVO DEL CARMEN	RANCHO NUEVO DEL CARMEN	23.496159	103.715363	1 POZO	197,900.00	197,900.00	197,900.00	197,900.00	197,900.00				100%	100%		X
401015	401015	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES SAUCITO Y LA SOLEDAD EN MAGICO SOMBRERETE	MAGICO SOMBRERETE, MUNICIPIO DE SOMBRERETE	23.649861	103.657574	826 ML	870,000.00								0%	0%		X
TOTALES:							1,894,372.65	197,900.00	1,024,372.65	197,900.00	1,024,372.65	-	-	-				
							6,049,920.78	197,900.00	5,179,920.78	197,900.00	5,179,920.78							

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 DRENAJE  
 NOVIEMBRE 2021

FECHA ELABORACION: 15-dic-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
402001	402001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN COLONIA SOMBRERETILLO	COLONIA SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL	23.643148	103.627155	186ML	259,349.15		259,349.15		259,349.15				100%	100%		X	
402002	402002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DESERTICA Y ASTRO EN COLONIA EL PEÑASCO	COLONIA EL PEÑASCO, CABECERA MUNICIPAL	23.639971	103.648369	293ML	265,355.50		265,355.50		265,355.50				100%	100%		X	
402003	402003	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COLONIA LOMA COLORADA	CABECERA MPAL	23.645792	103.633642	95ML	214,761.30		214,761.30		214,761.30				100%	100%		X	
402004	402004	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CVARIAS CALLES EN SAN JOSE DE FELIX	SAN JOSE DE FELIX	23.7226592	103.748512	2152ML	1,630,697.84		1,630,697.84		1,630,697.84				100%	100%		X	
402005	402005	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LAS PLAYAS	CABECERA MPAL	23.643111	103.645595	180ML	296,000.00	256,277.80	256,277.80	256,277.80	256,277.80				87%	87%			
TOTALES:							2,666,163.79	256,277.80	2,626,441.59	256,277.80	2,626,441.59	-	-	-					

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉNAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 URBANIZACION  
 NOVIEMBRE 2021

FECHA ELABORACION: 15-dic-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
404001	404001	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN NIÑO ARTILLERO	NIÑO ARTILLERO	23.206007	103.505299	91 M2	872,903.74		872,903.74		872,903.74			100%	100%		X	
404002	404002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE REFUGIO DE LOS POZOS	REFUGIO DE LOS POZOS	23.148808	103.725952	40 PZA	234,000.00		234,000.00		234,000.00			100%	100%		X	
404003	404003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN SAN ANTONIO DEL CERRITO	SAN ANTONIO DEL CERRITO	23.534015	103.75993	1193M2	1,438,559.85		1,438,559.85		1,438,559.85			100%	100%		X	
404004	404004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GORRIÓN EN COLONIA EL VALLE	CABECERA MUNICIPAL	23.638943	103.652681		572,219.10		572,219.10		572,219.10			100%	100%		X	
404005	404005	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS A OJO DE AGUA DEL KM 0+035 AL 1+035	OJO DE AGUA EL CALABAZAL	23.743187	103.816357	1KM	3,600,000.00		3,429,161.90		3,429,161.90			95%	95%		X	
404006	404006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN COLONIA SOMBRERETILLO (SEGUNDA ETAPA)	COLONIA SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE	23.64413	103.627501	1826MS	3,777,575.49		3,777,575.49		3,777,575.49			100%	100%		X	
404007	404007	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	23.863821	103.389264	62 PZAS	321,470.00		321,470.00		321,470.00			100%	100%		X	
TOTALES:							10,816,728.18	-	10,645,890.08	-	10,645,890.08	-	-	-				

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 URBANIZACION  
 NOVIEMBRE 2021

FECHA ELABORACION: 15-dic-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
404008	404008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES JOEL OCHOA Y EMILIANO ZAPATA EN BARRIO EL PEÑASCO	BARRIO EL PEÑASCO, CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE	23.640728	103.645984	831M2	1,199,808.60		1,199,808.60		1,199,808.60				100%	100%	X			
404009	404009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PATRIOTISMO EN COLONIA AMPLIACION LOPEZ MATEOS	COLONIA AMPLIACION LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE	23.643731	103.641984	751M2	893,633.80		893,633.80		893,633.80				100%	100%	X			
404010	404010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA DEL ARROYO PONIENTE EN FRACCIONAMIENTO LA CANTERA	FRACCIONAMIENTO LA CANTERA, CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE	23.650504	103.650504	376M2	799,129.60		799,129.60		799,129.60				100%	100%	X			
404011	404011	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	23.63792	103.63224	1219.91 M2	847,825.52		847,825.52		847,825.52				100%	100%	X			
404012	404012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA	COLONIA GONZALEZ ORTEGA	23.959803	103.460075	1575.13 M2	1,340,000.00								0%	0%	X			
404013	404013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN COLONIA SOMBRERETILLO (TERCERA ETAPA)	COLONIA SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE	23.640559	103.6285	889 M2	1,550,000.00								0%	0%	X			
404014	404014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COBALTO EN COLONIA LOMAS DEL CONSUELO	LOMAS DEL CONSUELO, MUNICIPIO DE SOMBRERETE	23.636482	103.64688	262.5 M2	358,000.00								0%	0%	X			
TOTALES:							6,988,397.52	-	3,740,397.52	-	3,740,397.52	-	-	-						

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 URBANIZACION  
 NOVIEMBRE 2021

FECHA ELABORACION: 15-dic-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
															#####		X			
404015	404015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN COLONIA LOMA COLORADA	COLONIA LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL	23.646637	103.646889	514 M2	636,000.00								0%		X			
																	X			
																	X			
																	X			
																	X			
																	X			
TOTALES:							636,000.00	-	-	-	-	-	-	-						
							18,441,125.70	-	14,386,287.60	-	14,386,287.60									

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ELECTRIFICACION  
 NOVIEMBRE 2021

FECHA ELABORACION: 15-dic-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DIESSEIS DE NOVIEMBRE EN AGUA ZARCA	AGUA ZARCA	23.832166	103.765037	9,1 POSTE, TRANSF	951,971.00		951,971.00		951,971.00				100%	100%		X
405002	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA	AGUA ZARCA	23.829015	103.761685	2,1 POSTE, TRANSF	348,124.00		348,124.00		348,124.00				100%	100%		X
405003	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES CORREGIDORA, FCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADOR EN ESTANCIA DE GUADALUPE	ESTANCIA DE GUADALUPE	23.267156	103.699029	18,1 POSTE, TRANSF	1,583,038.00		1,583,038.00		1,583,038.00				100%	100%		X
405004	405004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN COLONIA SOMBRERETILLO	CABECERA MUNICIPAL	23.633823	103.626292	2 POSTE	154,084.59		154,084.59		154,084.59				100%	100%		X
405005	405005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LO DE MENA	LO DE MENA	23.546865	103.663319	2,1 POSTE, TRANSF	342,175.68		342,175.68		342,175.68				100%	100%		X
405006	405006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CARRETERA PANAMERICAN KM 158+400 EN SOMBRERETE	SOMBRERETE	23.647317	103.607535	1,1 POSTE, TRANSF	290,677.00		290,677.00		290,677.00				100%	100%		X
405007	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN EL ALAMO	EL ALAMO	23.735856	103.767643	6,1 POSTE, TRANSF	559,242.00		559,242.00		559,242.00				100%	100%		X
405008	405008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN EL PEÑASCO	CABECERA MUNICIPAL	23.63792	103.63224	3,1 POSTE, TRANSF	621,777.00		621,777.00		621,777.00				100%	100%		X
405009	405009	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE COLON	EJIDO INDEPENDENCIA	23.899536	103.600359	1 POSTE	145,945.00		145,945.00		145,945.00				100%	100%		X
TOTALES:							4,997,034.27	-	4,997,034.27	-	4,997,034.27	-	-	-				

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ELECTRIFICACION  
 NOVIEMBRE 2021

FECHA ELABORACION: 15-dic-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
405010	405010	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE MARTINEZ EN COLONIA LOMA COLORADA	CABECERA MUNICIPAL	23.647533	103.647796	4 POSTES	265,422.00		265,295.00		265,295.00				100%	100%		X
405011	405011	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES ENCINO Y BUGAMBILIAS, EN COLONIA SOMBRERETILLO	COLONIA SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL	23.650471	103.623301	8,1 POSTE, TRANSF	676,160.00	513,149.00	513,149.00	513,149.00	513,149.00				76%	76%		
405012	405012	AMPLIACION DRED ELECTRICA EN ACCESO PRINCIPAL EN COLONIA ORION	COLONIA ORION	23.530329	103.681511	1,1 POSTE, TRANSF	327,512.00	327,512.00	327,512.00	327,512.00	327,512.00				100%	100%		
405013	405013	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN RANCHO NUEVO DEL CARMEN	RANCHO NUEVO DEL CARMEN	23.489574	103.713886	4,1 POSTE, TRANSF	376,290.00								0%	0%		
TOTALES:							1,645,384.00	840,661.00	1,105,956.00	840,661.00	1,105,956.00	-	-	-				
							6,642,418.27	840,661.00	6,102,990.27	840,661.00	6,102,990.27							

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 GASTOS INDIRECTOS  
 NOVIEMBRE 2021

FECHA ELABORACION: 15-dic-21

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
412001	412001	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MENORES A VEHICULOS DE LA DIRECCION	COBERTURA MPAL	23.599663	103.634305	6 VEHICULOS	15,950.00		15,950.00		15,950.00				100%	100%		N/A
412002	412002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	CABECERA MUNICIPAL	23.64568	103.633449	6VEHICULOS	1,099,974.64		1,099,974.64		1,099,974.64				100%	100%		X
412003	412003	SERVICIOS DE PROMOCION E IMPRESIÓN Y DIFUSION	CABECERA MUNICIPAL	23.646913	103.648275	1 ACCION	178,500.00		178,500.00		178,500.00				100%	100%		X
TOTALES:							1,294,424.64	-	1,294,424.64	-	1,294,424.64	-	-	-				

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

