

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AGUA
 ABRIL 2022

FECHA ELABORACION: 15-may-22

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
401002	401002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN JUAN DEL TERRERO	SAN JUAN DEL TERRERO	23.769892	103.652995	1 POZO	144,053.66		144,053.66		144,053.66				100%	100%		X	
401003	401003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO	23.782904	103.472603	1 POZO	297,730.14		297,730.14		297,730.14				100%	100%		X	
401004	401004	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LÍNEA GENERAL EN CORRALES	CORRALES	23.224429	103.643087	1 POZO	248,998.64								0%	0%		X	
401005	401005	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES RICARDO FLORES MAGÓN, LUIS MOYA, VEINTICUATRO DE FEBRERO Y ZACATECAS EN COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA	COLONIA GONZALEZ ORTEGA	23.960452	103.444709	1 POZO	1,307,111.43								0%	0%		X	
401006	401006	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ DE RANCHOS	SAN OSE DE RANCHOS	23.477575	103.798297	1 POZO	185,811.95	185,811.95	185,811.95	185,811.95	185,811.95				100%	100%		X	
401007	401007	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN VILLA INSURGENTES	VILLA INSURGENTES	23.741441	103.835366	1 POZO	248,771.41	248,771.41	248,771.41	248,771.41	248,771.41				100%	100%		X	
TOTALES:							2,432,477.23	434,583.36	876,367.16	434,583.36	876,367.16	-	-	-					

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 DRENAJE
 ABRIL 2022

FECHA ELABORACION: 15-may-22

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
402001	402001	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GUADALAJARA, LAGUNILLA REAL, LUIS DONALDO COLOSIO Y CARRILLO PUENTE EN FELIPE CARRILLO PUERTO (EL ARENAL).	FELIPE CARRILLO PUERTO EL ARENAL	23.651589	103.446514	556 ML	860,414.09								30%	30%		X		
402002	402002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ZARAGOZA Y LA AUTOPISTA EN CHARCO BLANCO	CHARCO BLANCO	23.85869	103.663747	1100 ML	1,565,588.20								0%	0%				
TOTALES:							2,426,002.29	-	-	-	-	-	-	-						

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 URBANIZACION
 ABRIL 2022

FECHA ELABORACION: 15-may-22

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
404001	404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN MATEO GOMEZ	MATEO GOMEZ	23.926603	103.741301	886.78	1,391,227.00								30%	30%		X		
404002	404002	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS, OJO DE AGUA KM 1+035 AL 1+1.735 EN OJO DE AGUA EL CALABAZAL	OJO DE AGUA EL CALABAZAL	23.734434	103.814859	4900 M2	3,468,518.32								30%	30%		X		
404003	404003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JOSE DE RANCHOS	SAN JOSE DE RANCHOS	23.470788	103.784801	200 LAMPARAS	1,374,353.79		1,374,353.79		1,374,353.79				100%	100%		X		
404004	404004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALFREDO V. BONFIL	ALFREDO V. BONFIL	23.775612	103.606792	200 LAMPARAS	706,370.11	706,370.11	706,370.11	706,370.11	706,370.11				100%	100%		X		
404005	404005	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)	IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)	23.62208	103.530635	200 LAMPARAS	1,046,441.80								30%	30%		X		
TOTALES:							7,986,911.02	706,370.11	2,080,723.90	706,370.11	2,080,723.90	-	-	-						

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ELECTRIFICACION
 ABRIL 2022

FECHA ELABORACION: 15-may-22

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GUADALUPE EN COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	23.634333	103.642333	1 POSTE	125,813.00								30%	30%		X		
TOTALES:							125,813.00	-	-	-	-	-	-	-						

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 GASTOS INDIRECTOS
 ABRIL 2022

FECHA ELABORACION: 15-may-22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
412001	412001	SERVICIOS DE PROMOCION, IMPRESIÓN Y DUFUSION	CABECERA MUNICIPAL	23.643148	103.627155	1 SERVICIO	300,000.00		75,000.00		75,000.00				25%	25%		X	
412002	412002	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FISM	CABECERA MUNICIPAL	23.649861	103.657574	4 VEHICULOS	749,915.52	749,915.52	749,915.52	749,915.52	749,915.52				100%	100%		X	
TOTALES:							1,049,915.52	749,915.52	824,915.52	749,915.52	824,915.52	-	-	-					
							14,021,119.06	1,890,868.99	3,782,006.58	1,890,868.99	3,782,006.58								

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL