SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 6

PERIODO: 27 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

MONTO CONTRATADO: $ 345,370.00

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-AGUA-005

FECHA: 04 DE MAYO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO

UBICACIÓN QUINCE DE ENERO

MUNICIPIO SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2020

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO	1	LOTE	$ 345,370.00	$ 345,370.00	
		TOTAL DE FINIQUITO			$ 345,370.00	

FINIQUITO	$297,732.76
IVA 16%	$47,637.24
SUBTOTAL	$345,370.00
DEDUCCIONES:	
AMORT. DE ANTICIPO	$0.00
TOTAL	$345,370.00

ANTICIPO OTORGADO:	$	103,611.00
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	$	103,611.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	$	-

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:		
ESTIMADO A LA FECHA:	$	345,370.00
ESTA ESTIMACIÓN:		$0.00
SALDO POR EJERCER	$	-

ARQ. JUAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN ALCUBRE FERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

SOMBRERETE

ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 6

PERIODO: 27 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

MONTO CONTRATADO: $ 345,370.00

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-AGUA-005

FECHA: 04 DE MAYO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO

UBICACIÓN: QUINCE DE ENERO

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2020

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
15-E-POZO-005	EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE TIPO SUMERGIBLE.	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	$ 11,000.00	$ -	$ 11,000.00
13-EQU-076	BOMBA SUMERGIBLE MARCA KSB, CON DESCARGA POR MEDIO DE VÁLVULA CHECK DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, MOD.UPACHROM 100-5/39CC + MOTOR 7.5 HP, 3 F., 220 V., PARA ELEVAR UN CAUDAL DE 1.5 L.P.S.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	$ 71,040.00	$ -	$ 71,040.00
13-EQU-077	CAMISA DE BOMBEO DE 3.0 MT DE LONGITUD X REDUCCIÓN DE 1-1/2 CON COPLE A NIPLE DE 1-1/4 CON PVC DE 6"	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	$ 4,200.00	$ -	$ 4,200.00
15-E-POZO-008	POLIDUCTO REFORZADO DE 1" DE DIÁMETRO PARA GUÍA DE SONDA.	ml	10.00	10.00	0.00	10.00	$ 14.00	$ -	$ 140.00
14-ACCES-022	VALVULA CHECK DE 2" DE DIAMETRO	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	$ 4,900.00	$ -	$ 4,900.00
13-EQU-030	EQUIPO DE CLORACIÓN COMPLETO PARA REBOMBEO	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	$ 36,900.00	$ -	$ 36,900.00
04-ELECT-260	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO 3F, 15 KVA, 33,000-440/254 VOLTS, POSTE, NORMA J, FABRICACIÓN EN COBRE-COBRE.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	$ 85,962.00	$ -	$ 85,962.00
04-ELECT-158	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR DE 7.5 HP/440 VOLTS, INCLUYE CABLEADO NUEVO	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	$ 8,500.00	$ -	$ 8,500.00
04-ELECT-265	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN PARA 15 HP, COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE A LA ACOMETIDA ACTUAL, INCLUYE CANALIZACIONES, CONECTORES, COPLES, MUFA, SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, MEDICIÓN CON BASE SOQUET 7 TERMINALES 200 AMPERES, GABINETE GALVANICADO.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	$ 18,900.00	$ -	$ 18,900.00
04-ELECT-509	ADICIÓN DE FASE EN MEDIA TENSIÓN PARA CONVERTIR SUBESTACIÓN DE 2 FASES A 3 FASES, INCLUYE CABLE ACSR CAL. 1/0, 2.0 AISLADOR 33 PD, 1 CCF, 1 APARTARAYO, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO, CONECTORES, TRAMITE ANTE CFE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	$ 16,600.00	$ -	$ 16,600.00
15-E-POZO-038	MANTENIMIENTO CON MAQUINA ESPECIAL A ADEME DE POZO PROFUNDO, INCLUYE 50 LTS DE PRODUCTO QUÍMICO PARA DESPRENDIMIENTO DE SARRO Y ADERENCIAS, CEPILLADO CON HERRAMIENTA ESPECIAL DE 0-300 MTS, MOVIMIENTO, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE MAQUINARIA.	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	$ 63,000.00	$ -	$ 63,000.00
15-E-POZO-009	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE NUEVO.	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	$ 11,000.00	$ -	$ 11,000.00
05-ACAB-015	PINTURA DE CASETA EN ACABADO COLOR BLANCO CON LOGOS DE GOBIERNO MUNICIPAL	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	$ 5,500.00	$ -	$ 5,500.00
04-ELECT-506	LÁMPARA SUBURVANA TIPO POSTE DE LED, 60 WATT, INCLUYE BRAZO, CONEXIÓN, ABRAZADERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	$ 7,728.00	$ -	$ 7,728.00
								$ -	$ 345,370.00

SUMA HOJA No. 01 $ - $ 345,370.00

ARQ. JUAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

SOMBRERETE

ESTIMACIÓN: FIB HOJA 3 DE 6

PERIODO: 27 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

MONTO CONTRATADO: $ 345,370.00

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-AGUA-005

FECHA: 04 DE MAYO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO

UBICACIÓN: QUINCE DE ENERO

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
15-E-POZO-005	EXTRACCIÒN DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE TIPO SUMERGIBLE.	1-4	A-D	EXTRAC					1.00	1.00	lote
							TOTA		1.00		lote
13-EQU-076	BOMBA SUMERGIBLE MARCA KSB, CON DESCARGA POR MEDIO DE VÁLVULA CHECK DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, MOD.UPACHROM 100-5/39CC + MOTOR 7.5 HP, 3 F., 220 V., PARA ELEVAR UN CAUDAL DE 1.5 L.P.S.	1-4	A-D	BOMBA				1.00	1.00	1.00	pza
									1.00		pza
13-EQU-077	CAMISA DE BOMBEO DE 3.0 MT DE LONGITUD X REDUCCIÓN DE 1-1/2 CON COPLE A NIPLE DE 1-1/4 CON PVC DE 6"	1-4	A-D	CAMISA				1.00	1.00	1.00	pza
									1.00		pza
15-E-POZO-008	POLIDUCTO REFORZADO DE 1" DE DIÁMETRO PARA GUÍA DE SONDA.	1-4	A-D	POLIDUCT	10.00				10.00	10.00	ml
									10.00		ml
14-ACCES-022	VALVULA CHECK DE 2" DE DIAMETRO	1-4	A-D	VALVULA				1.00	1.00	1.00	pza
									1.00		pza
13-EQU-030	EQUIPO DE CLORACIÓN COMPLETO PARA REBOMBEO	1-4	A-D	E. CLORACIO					1.00	1.00	lote
									1.00		lote
04-ELECT-260	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO 3F, 15 KVA, 33,000-440/254 VOLTS, POSTE, NORMA J, FABRICACIÓN EN COBRE-COBRE.	1-4	A-D	TRANFOR				1.00	1.00	1.00	pza
									1.00		pza
04-ELECT-158	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR DE 7.5 HP/440 VOLTS, INCLUYE CABLEADO NUEVO			ARRANC				1.00	1.00	1.00	pza
									1.00		pza
04-ELECT-265	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN PARA 15 HP, COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE A LA ACOMETIDA ACTUAL. INCLUYE CANALIZACIONES, CONECTORES, COPLES, MUFA, SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, MEDICIÓN CON BASE SOQUET 7 TERMINALES 200 AMPERES. GABINETE GALVANICADO.	1-4	A-D	ACOMETID A				1.00	1.00	1.00	pza
									1.00		pza
04-ELECT-509	ADICIÓN DE FASE EN MEDIA TENSIÓN PARA CONVERTIR SUBESTACIÓN DE 2 FASES A 3 FASES, INCLUYE CABLE ACSR CAL. 1/0, 2.0 AISLADOR 33 PD, 1 CCF, 1 APARTARAYO, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO, CONECTORES, TRAMITE ANTE CFE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1-4	A-D	AD. DE FASE				1.00	1.00	1.00	pza
									1.00		pza
15-E-POZO-038	MANTENIMIENTO CON MAQUINA ESPECIAL A ADEME DE POZO PROFUNDO, INCLUYE 50 LTS DE PRODUCTO QUÍMICO PARA DESPRENDIMIENTO DE SARRO Y ADERENCIAS, CEPILLADO CON HERRAMIENTA ESPECIAL DE 0-300 MTS, MOVIMIENTO, INSTALACIÒN Y DESMANTELAMIENTO DE MAQUINARIA.	1-4	A-D	MANT. ADEME					1.00	1.00	lote
									1.00		lote
15-E-POZO-009	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE NUEVO.	1-4	A-D	INST. E. BOMB					1.00	1.00	lote
									1.00		lote
05-ACAB-015	PINTURA DE CASETA EN ACABADO COLOR BLANCO CON LOGOS DE GOBIERNO MUNICIPAL	1-4	A-D	PINTURA					1.00	1.00	lote
									1.00		lote
04-ELECT-506	LÀMPARA SUBURVANA TIPO POSTE DE LED, 60 WATT, INCLUYE BRAZO, CONEXIÒN, ABRAZADERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1-4	A-D	LAMPARA				1.00	1.00	1.00	pza
									1.00		pza

ARQ. [illegible] ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION